



ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SINAPI/PA: 07/2021 - SEDOP: 03/2021 - COM DESONERAÇÃO

LOCAL DA OBRA: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ

BDI: 29.77%

8º CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE ADITIVO DE PRAZO													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º medição	2º medição	3º medição	4º medição	TOTAL ACUMULADO	MES 1 (30 DAS)	MES 2 (30 DAS)	MES 3 (30 DAS)	MES 4 (30 DAS)	ACUMULADO ATUAL	TOTAL PARCIAL
1	PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO VIVA ITAITUBA	1.154.785,05					1.154.785,05	23,66%	29,15%	8,84%	38,35%	1.154.785,05	100,00' %'
								273.222,14	336.619,84	102.083,00	442.860,07		1.154.785,05
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.332,36	1.332,36				1.332,36						100,00' %'
			100%				1,00						1.332,36
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40	1.564,40				1.564,40						100,00' %'
			100%				1,00						1.564,40
1.3	ADMINISRAÇÃO LOCAL	1.564,40		1.564,40			1.564,40						100,00' %'
				100%			100%						1.564,40
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40						50%	50%				100,00' %'
								782,20	782,20			1.564,40	1.564,40
1.5	ADMINISRAÇÃO LOCAL	1.564,40								50,00%	50,00%		100,00' %'
										782,20	782,20	1.564,40	1.564,40
1.6	MOBILIZAÇÃO	977,78											100,00' %'
												-	977,78
1.7	DESMOBILIZAÇÃO	977,78	977,78								100,00%		100,00' %'
			100%								977,78	977,78	977,78
1.8	TUBOS	377.567,34		377.567,34			377.567,34						100,00' %'
				100%			100%					-	377.567,34
1.9	TERRAPLENAGEM 1ª TRECHO	61.731,72	61.731,72				61.731,72						100,00' %'
			100%				100%						61.731,72
1.10	REVESTIMENTO PRIMARIO 2ª TRECHO	26.700,16						100,00%					100,00' %'
								26.700,16				26.700,16	26.700,16
1.11	ASFALTAMENTO 1ª TRECHO	179.728,90						100,00%					100,00' %'
								179.728,90				179.728,90	179.728,90
1.12	CALÇADA E MEIO FIO 1ª TRECHO	64.923,17						100,00%					100,00' %'
								64.923,17				64.923,17	64.923,17
1.13	TERRAPLENAGEM 2ª TRECHO	77.164,66			77.164,66								100,00' %'
					100%								77.164,66
1.14	REVESTIMENTO PRIMARIO 2ª TRECHO	33.375,20				33.375,20	33.375,20						100,00' %'
						100%	100%						33.375,20
1.15	ASFALTAMENTO 2ª TRECHO	224.661,12				224.661,12	224.661,12						100,00' %'
						100%	100%						224.661,12

1.16	CAÇADA E MEIO FIO 2º TRECHO	81.449,06								100,00%		100,00' %'
									81.449,06		81.449,06	81.449,06
1.17	SINALIZAÇÃO	17.938,20								100,00%		100,00' %'
										17.938,20	17.938,20	17.938,20
		1,154.785,05	65.606,26	379.131,74	77.164,66	258.036,32	779.938,98	272.134,43	782,20	82.231,26	19.698,18	374.846,07
			65.606,26	444.738,00	521.902,66	779.938,98	374.846,07	272.134,43	272.916,63	356.147,89	374.846,07	819.584,07
												1.154.785,05

PAULO VICTOR MARQUES
Assinado de forma digital por PAULO VICTOR MARQUES
 Y=PAULO.VICTOR.MARQUES@CAU-PA
 DN: cn=PAULO VICTOR MARQUES, o=CAU-PA, ou=CAU-PA, email=PAULO.VICTOR.MARQUES@CAU-PA, c=BR

VICTOR CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 22.814.959/0001-01
 PAULO VICTOR MARQUES FERNANDES
 RG N° 7485689 - CPF N° 030.355.162-35
 Representante Legal

Itaituba- Pará 29/05/2025

CRISTIANE DO LAGO RIBEIRO MIRANDA
Assinado de forma digital por CRISTIANE DO LAGO RIBEIRO MIRANDA
 Y=CRISTIANE.DOLAGO@CAU-PA
 DN: cn=CRISTIANE DO LAGO RIBEIRO MIRANDA, o=CAU-PA, ou=CAU-PA, email=CRISTIANE.DOLAGO@CAU-PA, c=BR

Cristiane do Lago Ribeiro Miranda
 Arquiteta e Urbanista
 CAU-PA A75126-0