



SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP

Contratado:			Nº do Contrato:		Data O.S.:		Duração:		CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO										R\$		SALDO CONTRATUAL	
CONSTRUTORA ACARI			20220291		17/10/2022		10 MESES														9.186.078,17	
Local:			Município		nº da O.S.																	
ITAITUBA-MIRITITUBA-MORAES ALMEIDA			ITAITUBA		16/2022																	
ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO CONTRATUAL	%	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTALIS	100%							
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10									
1	SERVIÇOS INÍCIAS	R\$ 70.912,78	0,77%	15,32%	15,32%	15,32%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	18,99%									
				R\$ 10.867,37	R\$ 10.867,37	R\$ 10.867,37	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 13.468,80	R\$ 70.912,78	100%					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 41.403,13	0,45%																			
				R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 4.140,31	R\$ 41.403,13	100,00%					
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.181,16	0,22%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
				R\$ 6.727,05	R\$ 6.727,05	R\$ 6.727,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.181,16	100,00%					
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 9.328,49	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.328,49	100,00%					
2	SISTEMA VIÁRIO	R\$ 8.783.762,46	95,62%	2,23%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	20,29%	20,29%	16,43%	16,43%	0,00%									
				R\$ 195.865,47	R\$ 534.249,62	R\$ 534.249,62	R\$ 534.249,62	R\$ 534.249,62	R\$ 1.781.916,71	R\$ 1.781.916,71	R\$ 1.443.532,55	R\$ 1.443.532,55	R\$ 1.443.532,55	R\$ -	R\$ 8.783.762,46	100,00%						
2.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	R\$ 979.327,33	10,66%																			
				R\$ 195.865,47	R\$ 195.865,47	R\$ 195.865,47	R\$ 195.865,47	R\$ 195.865,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 979.327,33	100,00%						
2.3	FORMAÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE	R\$ 1.015.151,96	11,05%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%									
				R\$ 169.191,99	R\$ 169.191,99	R\$ 169.191,99	R\$ 169.191,99	R\$ 169.191,99	R\$ 169.191,99	R\$ 169.191,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.015.151,96	100,00%						
2.4	FORMAÇÃO DA CAMADA BASE	R\$ 1.015.152,96	11,05%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%									
				R\$ 169.192,16	R\$ 169.192,16	R\$ 169.192,16	R\$ 169.192,16	R\$ 169.192,16	R\$ 169.192,16	R\$ 169.192,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.015.152,96	100,00%						
2.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.774.130,21	62,86%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%									
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.443.532,55	R\$ 1.443.532,55	R\$ 1.443.532,55	R\$ 1.443.532,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.774.130,21	100,00%						
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 331.403,94	3,61%	0,00%	0,00%	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	0,00%	0,00%	22,94%	22,94%									
				R\$ -	R\$ -	R\$ 44.844,40	R\$ 44.844,40	R\$ 44.844,40	R\$ 44.844,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 331.403,94	100,00%							
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 152.026,35	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%									
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.026,35	100,00%						

