



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 14º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230214, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023-TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025: 1. A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA (S) OBRA (S) OBJETO DESTE CONTRATO, MEDIANTE A EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO, ESTÁ A CARGO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.171220601.1.059 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.171220601.1.060 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA NA ZONA RURAL E GARIMPEIRA, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 05 de setembro de 2025, que estão enfrentando dificuldades na execução das obras devido as condições das vias de acesso aos locais, que têm impactado significativamente o transporte de materiais até o local da obra e está ocasionando atrasos na conclusão dos serviços, uma vez que os locais das obras são distintos e de difícil acesso. E também que a falta de água no local perfurado exige que uma nova tentativa de perfuração seja feita em outro ponto, processos que não estavam previstos e que demandam tempo adicional para a resolução do problema. Portanto, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, em um **prazo de 60 (Sessenta) dias**, para que possam concluir a execução da obra.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025

Ofício de Solicitação de Prazo de Execução de Contrato

**Ref.: 14º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230214
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 004/2023-TP**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE II- COMUNIDADE **AGRO VILA**, KM 17, ESTRADA DE BARREIRAS.
LOTE IV- COMUNIDADE **RAMAL UNIÃO** - COMUNIDADE DE BARREIRAS.
LOTE V- COMUNIDADE **PAPÍDE** - KM 25 - ESTR. DE BARREIRAS.
LOTE VI- COMUNIDADE **ARIXI**, KM 42, BR 230 – TRANZAMAZÔNICA.
LOTE VII- COMUNIDADE **TERRA NOVA I**, KM 35, BR 230 – TRANZAMAZÔNICA.
LOTE VIII- COMUNIDADE **MONTANHA E MANGABAL**, BR 230, KM 180.
LOTE IX- COMUNIDADE **SANTA RITA**, VICINAL NORTE-SUL.
LOTE XI- COMUNIDADE **NOVA HORIZONTE** VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL.
LOTE XII- COMUNIDADE **PERPETUO SOCORRO**, VICINAL DO CACAU.
LOTE XIV- BAIRRO **JACAREZINHO**, ITAITUBA-PA.

À
Prefeitura Municipal de Itaituba-PA
Setor de Contratos

De
José James Silva Nascimento
Proprietário da Empresa Mageplan Service e Logs LTDA
Rua Francisco Macêdo, nº 935 – B Bairro Santo Antônio
CEP: 68180-610 Itaituba – Pará
E-mail: mageplan2023@gmail.com Fone: (93) 99199-3925

Itaituba, 05 de setembro de 2025

Prezados,

Venho por meio deste, na qualidade de proprietário da empresa Mageplan Service e Logs LTDA, solicitar formalmente um aditivo de prazo referente ao contrato nº 20230214, celebrado entre nossa empresa e a Prefeitura Municipal de Itaituba.

Estamos enfrentando dificuldades na execução da obra devido a condições das vias de acesso aos locais, que têm impactado significativamente o transporte de materiais até o local da obra, está ocasionando atrasos na conclusão dos serviços, uma vez que os locais das obras são distintos e de difícil acesso, e também a falta de água no local perfurado que exige uma nova tentativa de perfuração em outro ponto, processos que não estavam previstos e que demandam tempo adicional para a resolução do problema.

Diante desse cenário, solicitamos um prazo adicional de 60(sessenta) dias, para dar continuação das obras, a fim de garantir a qualidade e a entrega dentro das expectativas do contrato. Estamos comprometidos em resolver essa questão da melhor maneira possível e garantir que o projeto seja concluído com eficiência.



Agradecemos a compreensão e esperamos uma resposta positiva a nossa solicitação.

Atenciosamente,

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
LTDA:20910330000121

Assinado de forma digital
por MAGEPLAN SERVICE E
LOGS
LTDA:20910330000121

José James Silva Nascimento
Proprietário

Mageplan Service e Logs LTDA
CNPJ: 20.910.330/0001-21