



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20230136, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025. 1. A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA(S) OBRAS OBJETO DESTE CONTRATO, MEDIANTE A EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO, ESTÁ A CARGO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1314.041220037.1.073 CONSTRUÇÃO DA FEIRA BEIRA RIO (FEIRA DO PRODUTOR RURAL), CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

A empresa **SOLLOS CONSTRUTORA LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 20 de agosto de 2025, que por ocasião do período chuvoso em nossa região as estradas ficaram intrafegáveis, fato que ocasionou atrasos na entrega de materiais de construção acarretando atraso na execução do serviço, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento dos procedimentos administrativos.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025

OF. 018/2025 – SOLLOS

20 de agosto de 2025.

A

Prefeitura Municipal de Itaituba – PMI

Referência: Contrato nº 20230136 – CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A empresa **SOLLOS CONSTRUTORA LTDA** inscrita sob o CNPJ/MF 01.733.027/0001-56, sediada na Rua Santa Teresinha nº 19, bairro Amparo, município de Santarém, vem através de seu representante legal o senhor FIRMINO LIMA DE LIRA, RG nº 3442220 SSP/PA e sob o CPF nº 686.248.912-72 **SOLICITAR 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA** da obra em referência por 180 (cento e oitenta) dias, pelos seguintes motivos:

JUSTIFICATIVA:

- 1) Por ocasião do período chuvoso intenso as estradas ficaram intrafegáveis fato que ocasionou atrasos na entrega de materiais acarretando com isso atrasos na execução de alguns serviços.
- 2) Devido ao período chuvoso intenso ocorreram atrasos na execução de atividades que necessitam de bom tempo, como por exemplo, piso externo.
- 3) Em virtude de atrasos nos pagamentos, circunstância que impactou no cronograma inicialmente previsto;
- 4) Para que o contrato nº 20230136 esteja válido para cumprimento dos procedimentos administrativos.

Sendo assim, pedimos a prorrogação do término do prazo de vigência do Contrato nº 20230136 o qual expira em 11/09/2025, em 180 (cento e oitenta) dias.

Certo do pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

SOLLOS
CONSTRUTORA
LTDA:01733027000156

Assinado de forma digital por
SOLLOS CONSTRUTORA
LTDA:01733027000156
Dados: 2025.08.20 11:53:33
-03'00'

SOLLOS CONSTRUTORA LTDA
FIRMINO LIMA DE LIRA – CPF 686.248.912-72
CNPJ(MF) 01.733.027/0001-56