

À

**Prefeitura Municipal de Itaituba**

Secretaria Municipal de Saúde

Att:

**Iamax Prado Custódio**

**Assunto:** Pedido de aditivo de prorrogação de prazo de execução do contrato nº20210157 (ordem de serviço nº018/2021-FMS), por mais 90(noventa) dias.

**Objeto:** contratação de empresa para construção de centros de referência em saúde nas comunidades do município de Itaituba: item 065039- comunidade água branca

### REQUERIMENTO E JUSTIFICATIVA

Vimos através deste, requerer junto a esta secretaria por meio de seu secretário, o Sr. Iamax Prado Custódio o **1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Execução** por mais 90(noventa) dias corridos a contar a partir da data do seu 1º vencimento conforme ordem de serviços, a qual se expira no dia 04 /10/ 2021.

Visto que, em virtude das grandes distâncias entre uma obra e outro e as condições precárias das vicinais acarretou em atrasos na chegada dos materiais até o local das obras.

Contudo, vimos a necessidade do supracitado acréscimo ao prazo de execução atual para andamento dos serviços.

Sem mais a acrescentar no momento, agradeço a compreensão de todos.

Respeitosamente,

Mojú dos Campos, 10 de setembro de 2021

RECEBIDO  
SEMSA  
em: 09/11/2021  
14:15h  
J. Aguiar

  
W A ENGENHARIA E TERRAPLEANGEM LTDA – ME  
DJANILSON WALFREDO AGUIAR  
CPF:956.525.312-15  
PROPRIETÁRIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**Prefeitura Municipal de Itaituba**  
**DIRETORIA TÉCNICA**


**JUSTIFICATIVA TÉCNICA**

Data da Expedição: **04/11/2021**

A Secretaria de Infraestrutura vem através desta reforçar o 1º pedido de ADITIVO DE PRAZO da empresa W A ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA - ME por mais 90 dias, para que a mesma possa dar seguimento na execução dos serviços da **Construção de Centros de referência em Saúde nas comunidades do município de Itaituba: item 065039, Contrato: 20210157, OS: 018/2021-FMS – Comunidade Água Branca.**

A empresa teve dificuldade de mobilização de materiais devido à distância e as precárias condições das vicinais que gerou atrasos na construção deste Centro de Referência em Saúde.

Devido a esses atrasos a empresa necessita de mais 90 dias para o cumprimento de suas atividades, ressaltando que essa obra é muito importante para a Comunidade vizinha que servirá para dar apoio à saúde naquela região.

  
\_\_\_\_\_  
**José Alcir Oliveira da Silva Júnior**  
Engenheiro Civil - CREA nº151525739-8/PA

*José Alcir Oliveira da Silva Júnior*  
Engenheiro Civil  
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa W.A. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Contratação de empresa para construção de Centros de Referência em Saúde nas comunidades do Município de Itaituba- PA.** Objeto do Contrato nº 20210157, Item nº 065039, Tomada de Preço nº 001/2021-CP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 13 de setembro de 2021.

  
IAMAX PRADO CUSTÓDIO  
Secretário Municipal de Saúde  
Dec. Municipal Nº 0015/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO: Contratação de empresa para construção de Centros de Referência em Saúde nas comunidades do Município de Itaituba-PA. Item 065039 Comunidade Água Branca.**

**Contrato Nº 20210157 – Tomada de Preço nº 001/2021-TP**

**CONTRATADA: W. A. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA**

**ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra**

**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de construção de Centros de Referência em Saúde nas comunidades do Município de Itaituba-PA. Item 065039 Comunidade Penedo. Objeto do Contrato Nº 20210157**, justificando que em virtude das grandes distâncias entre uma obra e outra e as condições precárias das vicinais, acarretou em atrasos na chegada dos materiais até o local das obras.

Em virtude do exposto, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro e justificativa técnica em anexo.

Itaituba, PA, 13 de setembro de 2021.

  
**IAMAX PRADO CUSTÓDIO**  
Secretário Municipal de Saúde  
Dec. Municipal Nº 0015/2021