



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Ofício N° 113/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA


Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução do contrato N°20200365

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA aditivo de prazo de execução do contrato N°20200365, objeto (Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA), comunidade norte sul.

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, qual seja: a escassez de material que dificultou a conclusão da obra.

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo de prazo de execução do contrato N°20200365 por 90 dias.

Itaituba-PA, 15 de Setembro de 2021


V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS
CPF:631.864.462-87



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA


OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200365 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP
CONTRATADA: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos, Objeto do Contrato Nº 20200365**, justificando que em decorrência da escassez de materiais necessários à execução da Obra, o andamento contínuo foi prejudicado, impossibilitando a conclusão no tempo previsto.

Em virtude do exposto e considerando que as obras dos poços da Comunidade Norte Sul e Comunidade São Jerônimo estão com 60,29% de sua execução, conforme 1º Boletim de Medição, o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão e Recebimento Definitivo dos itens Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronogramas Físicos-financeiros em anexo.

Itaituba, PA, 15 de setembro de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, que solicitou mediante Ofício Nº 113/2021, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato Nº 20200365 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 15 de setembro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021