



Contrato:	2020/0295	TOMADA DE PREÇO: 2020006 - TP
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA		
CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI		

ADITIVO

A empresa **AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**, vem através deste solicitar aditivo de prazo de execução do contrato: 20200295 da TP – 2020006 Tomada de Preços. Por mais 90 dias em decorrência da falta de insumos, materiais, peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço. Este fato ocasionado pela Pandemia que assola o mundo.

Desde já expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 24 de Junho de 2022.

AMAZONIA NEGOCIOS

CNPJ: 23.126.273/0001-82

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI
RODOVIA TRANZAMAZONICA – BELA VISTA, Nº2004, SALA COMERCIAL 02 CEP: 68180-001 ITAITUBA – PA
CNPJ: 23.126.273/0001-82; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.497.409-9; INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 806189
Email: amazonianacs@gmail.com Contato: (93) 99137-8761



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP

CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI


ASSUNTO: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execução, justificando que em decorrência de problemas relativos à falta de insumos, materiais e peças de manutenção para os equipamentos utilizados na prestação dos serviços o cumprimento do Cronograma Físico-financeiro previsto foi comprometido.

Considerando que a maior parte dos serviços já foi executada, entretanto, falta concluir a execução do serviço de perfuração do poço semiartesiano na Comunidade do Creporizão que está com 82,45%, sendo necessário finalizar o reservatório elevado, uma vez que tal obra localiza-se no interior do Município o que compromete o andamento regular da mesma em razão das distâncias e do acesso ao local.

Portanto, justifica-se **aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar do prazo anteriormente concedido**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusão da referida Obra.

Itaituba, PA, 24 de junho de 2022.



João Gonçalves de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA - PA 25597 D

JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 25597 D/PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP

CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200295, justificando que: *"em decorrência da falta de insumos, materiais, peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço"*. Tais fatores têm interferido no cumprimento regular do Cronograma Físico-financeiro previsto.

Uma vez que, a obras a concluiça distante da sede do Município, tal fato dificulta a logística para transporte de materiais até o local da mesma. Em virtude do exposto e considerando que falta executar os serviços de perfuração do poço na Comunidade do Crepurizão que encontra-se com 82,45% de sua execução, de modo que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução do Objeto do Contrato, bem como o recebimento da mesma, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 24 de junho de 2022.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021