



CM  
EMPREENDIMIENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE ITAITUBA										DATA: 17/07/2023		BDI: 29%	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I										FONTE		VERSÃO	
PREFEITURA DE ITAITUBA/PA										SINAPI		2022/06 COM DESONERAÇÃO	
TOMADA DE PREÇO 005/2021										SEDOF		2022/05 COM DESONERAÇÃO	
CM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA										prazo :		aditivo de prazo	
CNPJ: 04.252.529/0001-53												120 dias	
End: Av. Rotary, nº184, bela vista, Itaituba - PA, CEP: 68.180-610													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela	
	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA I	R\$ 635.171,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	26,79%	23,30%	27,50%	22,42%	100,00%	
								170.132,19	148.004,25	174.659,51	142.375,33	635.171,28	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.473,36						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.392,71						5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	23.473,36	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.740,33						100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
4	FUNDAÇÕES	R\$ 37.773,59						43.392,71	0,00	0,00	0,00	43.392,71	
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 43.430,86						100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.471,50						7.740,33	0,00	0,00	0,00	7.740,33	
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 41.138,64						100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
8	REVESTIMENTOS	R\$ 72.926,21						37.773,59	0,00	0,00	0,00	37.773,59	
9	PISOS	R\$ 47.735,60						60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100%	
10	INSTALAÇÕES	R\$ 35.946,48						12.341,59	28.797,05	0,00	0,00	41.138,64	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	R\$ 30.240,84						30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100%	
12	FORRO	R\$ 14.055,26						21.877,86	21.877,86	29.170,48	0,00	72.926,21	
13	ESQUADRIAS	R\$ 30.877,40						0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100%	
14	PINTURA	R\$ 84.382,23						0,00%	23.867,80	23.867,80	0,00%	47.735,60	
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 12.458,00						0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100%	
16	COBERTURA	R\$ 44.813,50						0,00%	14.378,59	21.567,89	0,00%	35.946,48	
17	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 929,80						0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100%	
18	DIVERSOS	R\$ 57.384,97						0,00%	12.096,34	18.144,50	0,00%	30.240,84	
	TOTAL DA MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ -					R\$ -	0,00%	0,00%	5.622,10	8.433,16	14.055,26	
								0,00%	20,00%	20,00%	60,30%	100%	
								0,00%	6.175,48	6.175,48	18.526,44	30.877,40	
								0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100%	
								0,00%	0,00	42.191,12	42.191,12	84.382,23	
								0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	
								0,00	0,00	0,00	12.458,00	12.458,00	
								0,00%	20,00%	30,00%	50,30%	100%	
								0,00	8.962,70	13.444,05	22.406,75	44.813,50	
								0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	
								0,00	0,00	0,00	929,80	929,80	
								15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100%	
								8.607,75	8.607,75	8.607,75	31.561,73	57.384,97	

Wiry's Ataides  
da Silva Junior

Assinado de forma digital por  
Wiry's Ataides da Silva Junior  
Data: 2023.05.31 10:56:51

WIRYS ATAIDES JR  
Engenheiro Civil - CREA 121354/573MT

Itaituba - Pa, 31 de maio de 2023