



À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA PA
ATT: Sr.º AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO PMI Nº 20200118 REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 – CP, DE UMA CRECHE TIPO B NO BAIRRO BOM JARDIM-MUNICÍPIO DE ITAITUBA PA. A EMPRESA EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanay Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O 1º PEDIDO DO ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NO BAIRRO BOM JARDIM-MUNICÍPIO DE ITAITUBA, por mais 60 dias após o termino do prazo que e ate o dia 24/10/2020 como consta na ordem de serviço nº002/2020- FME.

A JUSTIFICATIVA - a empresa **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, vem pedir a secretaria municipal de educação, mais 60 dias de prazo, para que possamos finalizar os serviços no prazo que consideramos confortável, para a empresa, pedimos esse prazo por conta dos contratempos de problemas detectados não previstos, serão serviços de reparos onerosos mais que necessário para conclusão dos serviços contratados como pisos que cederam do banheiro enquanto trabalhávamos, entupimentos nas tubulações das caixas de passagem elétricas como também a quebra de piso para que uma nova tubulação possa passar, canos de água fria que tiveram que ser mudados de posição para se adequar com as novas pias onde na qual levou a quebra de parede já lajetada, canos de água fria com defeito e entupidos tivemos que quebrar e depois recuperar o piso que trouxe um custo não previsto, também estávamos prevendo a reforma de peças faltantes da caixa d'água metálica que levava algum tempo, e toda a modificação apresentada no projeto previamente não mencionado na visita técnica onde tomamos ciência depois, assim que começamos os serviços já estávamos prevendo que o tempo necessário seria bem maior que o contratado, mais garantimos que o prazo mencionado aqui será o suficiente não só para a conclusão como também eventuais contratempos e imprevistos que esses tipos de obra possam gerar, peço lhe mais esse prazo acima citado necessário para a conclusão total dessa obra.

Em anexo a planilha orçamentária e física financeira.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 23 de setembro de 2020.


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão da obra de construção de uma creche tipo B no Bairro Bom Jardim - Município de Itaituba.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200118 - CONCORRÊNCIA nº 001/2020-CP

CONTRATADA: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra referente ao Contrato Nº 20200118**, justificando que ocorreram contratemplos por se tratar de obra já iniciada por outra empresa e que sofreu intempéries, tais fatores ocasionaram problemas no andamento regular da Obra, sendo, portanto, necessário executar serviços de reparo que não estavam previstos inicialmente e essa situação demanda maior tempo para correção desses problemas.

Ressalta-se que a Obra que é Objeto de Termo de Compromisso PAC 2 Nº 2826/2012 junto ao Ministério da Educação e tem percentual executado de 74,01%, conforme 5º Boletim de Medição. Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do Prazo de Execução da Obra por mais 60 (sessenta) dias**, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-Financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 24 de setembro de 2020.


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº VCA006/17
de 02/09/17

AMILTON TEIXEIRA PINHO
Secretário Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Educação de Itaituba, vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra conclusão de uma Creche Tipo B no Bairro Bom Jardim**, Objeto do Contrato N° 20200118 - CONCORRÊNCIA n° 001/2020-CP, por **mais 60 (sessenta) dias**, a contar do término do prazo anterior, com a finalidade de possibilitar a conclusão da Obra.

AMILTON TEIXEIRA PINHO
Secretário Mun. de Educação
Decreto nº VCA 006/17
de 02/01/17

AMILTON TEIXEIRA PINHO
Secretário Municipal de Educação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão da obra de construção de uma creche tipo B no Bairro Bom Jardim - Município de Itaituba.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200118-CONCORRÊNCIA nº 001/2020-CP

CONTRATADA: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra referente ao Contrato Nº 20200118**, justificando que ocorreram contratempos por se tratar de obra já iniciada por outra empresa e que sofreu intempéries, assim como atrasos na aquisição de insumos que foram comprados em outras regiões do país, e passavam por momento de grande demanda. Portanto, o prazo previsto inicialmente não foi suficiente para conclusão dos serviços necessários para finalização da obra., demandando assim maior tempo para conclusão da obra.

Ressalta-se que a Obra que é Objeto de Termo de Compromisso PAC 2 Nº 2826/2012 junto ao Ministério da Educação e tem percentual executado de 74,01%, conforme 5º Boletim de Medição. Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do Prazo de Execução da Obra por mais 60 (sessenta) dias**, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-Financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 24 de setembro de 2020.

Eng.º João Neto

CREA-PA 25597 D

João Gonçalves de Oliveira Neto

Eng.º Civil – CREA 1511306289

Resp. Tec. Pela Fiscalização

Prefeitura De Itaituba