

ANEXO - II CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE V

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO VICINAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	(30 dias)	(60 dias)	(90 dias)	(120 dias)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.257,21	100,00				100,00
			2.257,21				2.257,21
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.211,82	100,00				100,00
			1.211,82				1.211,82
3	FUNDAÇÃO	16.880,32	100,00				100,00
			16.880,32				16.880,32
4	ESTRUTURA	20.184,10	60,00	40,00			100,00
			12.110,46	8.073,64			20.184,10
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.130,66	100,00				100,00
			4.130,66				4.130,66
6	PAREDES E PAINÉIS	11.749,99	30,00	70,00			100,00
			3.524,99	8.225,00			11.749,99
7	REVESTIMENTO	24.105,50	30,00	30,00	40,00		100,00
			7.231,65	7.231,65	9.642,20		24.105,50
8	PISOS	27.098,89		50,00	50,00		100,00
				13.549,46	13.549,43		27.098,89
9	INSTALAÇÕES	46.808,28		40,00	60,00		100,00
				18.723,31	28.084,97		46.808,28
10	FORRO	10.036,83			40,00	60,00	100,00
					4.014,73	6.022,10	10.036,83
11	ESQUADRIAS	20.552,54		30,00	30,00	40,00	100,00
				6.165,77	6.165,77	8.221,00	20.552,54
12	PINTURA	7.018,41		20,00	30,00	50,00	100,00
				1.403,68	2.105,52	3.509,21	7.018,41
13	LOUÇAS E METAIS	2.849,61				100,00	100,00
						2.849,61	2.849,61
14	COBERTURA	32.978,85	35,00	65,00			100,00
			11.542,60	21.436,25			32.978,85
15	COMBATE A INCENDIO	755,40				100,00	100,00
						755,40	755,40
16	DIVERSOS	58.915,32	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00
			11.783,07	11.783,07	11.783,07	23.566,11	58.915,32
			70.672,78	96.591,83	75.345,69	44.923,43	
		287.533,73	70.672,78	167.264,61	242.610,30	287.533,73	287.533,73