



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	VALOR
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA-PARÁ	102.886,98

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.752,95	1,70%	100,00%		
				R\$ 1.752,95		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.107,42	1,08%	100,00%		
				R\$ 1.107,42		
3.0	ESTRUTURAL	R\$ 9.296,22	9,04%	100,00%		
				R\$ 9.296,22		
4.0	ALVENARIA	R\$ 29.323,79	28,50%	100,00%		
				R\$ 29.323,79		
5.0	PINTURA	R\$ 9.325,52	9,06%			100,00%
						R\$ 9.325,52
6.0	COBERTURA	R\$ 12.107,82	11,77%	50,00%	50,00%	
				R\$ 6.053,91	R\$ 6.053,91	
7.0	PISO	R\$ 7.572,41	7,36%		100,00%	
					R\$ 7.572,41	
8.0	FORRO	R\$ 4.184,36	4,07%		100,00%	
					R\$ 4.184,36	
9.0	ESQUADRIA	R\$ 10.021,59	9,74%			100,00%
						R\$ 10.021,59
10.0	HIDROSSANITÁRIA	R\$ 11.474,94	11,15%		50,00%	50,00%
					R\$ 5.737,47	R\$ 5.737,47
11	ELÉTRICA	R\$ 6.719,96	6,53%		50,00%	50,00%
					R\$ 3.359,98	R\$ 3.359,98
TOTAL		R\$ 102.886,98	100,00%			
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ 47.534,29	R\$ 26.908,13	R\$ 28.444,56
PERCENTUAIS SIMPLES %				46,20%	26,15%	27,65%
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ 47.534,29	R\$ 74.442,42	R\$ 102.886,98
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				46,20%	72,35%	100,00%

Jose Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

Jose Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8

Itaituba, 30 de SETEMBRO de 2020