

			REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Itaituba SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS							
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA						BDI:	31,42%	DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/05/2025		
OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO VIVA ITAITUBA						TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 04/2025 ORSE - 02/2025 SEINFRA - 028 SIURB - 01/2025 SBC - 05/2025 SEDOP 02/2025 SETOP 01/2025 CPOS - 04/2025 PRÓPRIAS		VALOR DA OBRA:	3.563.793,98	
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA - VIVA ITAITUBA, CEP: 68.181-010										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 419.111,84	12,50% 52.388,98	12,50% 52.388,98	12,50% 52.388,98	12,50% 52.388,98	12,50% 52.388,98	12,50% 52.388,98	12,50% 52.388,98	12,50% 52.388,98
2	DEMOLIÇÃO	100,00% 119.011,65	75,00% 89.258,74	25,00% 29.752,91						
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 2.023,15	100,00% 2.023,15							
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00% 20.404,90	50,00% 10.202,45	50,00% 10.202,45						
5	ESQUADRIAS	100,00% 528.428,77							50,00% 264.214,39	50,00% 264.214,39
6	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 96.081,10		25,00% 24.020,28	25,00% 24.020,28	50,00% 48.040,55				
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 728,92	100,00% 728,92							
8	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	100,00% 390.839,12			25,00% 97.709,78	25,00% 97.709,78	25,00% 97.709,78	25,00% 97.709,78		
9	FORROS	100,00% 141.995,97		20,00% 28.399,19	40,00% 56.798,39	40,00% 56.798,39				
10	PINTURA	100,00% 269.144,31							50,00% 134.572,16	50,00% 134.572,16
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	100,00% 248.028,19	15,00% 37.204,23	15,00% 37.204,23	15,00% 37.204,23	15,00% 37.204,23	15,00% 37.204,23	15,00% 37.204,23	10,00% 24.802,82	
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 61.191,63	20,00% 12.238,33	20,00% 12.238,33	15,00% 9.178,74	15,00% 9.178,74	15,00% 9.178,74	15,00% 9.178,74		
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	100,00% 120.232,83	20,00% 24.046,57	20,00% 24.046,57	20,00% 24.046,57	20,00% 24.046,57	20,00% 24.046,57			
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 103.127,84							50,00% 51.563,92	50,00% 51.563,92
15	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 86.958,72				25,00% 21.739,68	25,00% 21.739,68	25,00% 21.739,68	25,00% 21.739,68	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	100,00% 438.316,11	10,00% 43.831,61	10,00% 43.831,61	10,00% 43.831,61	10,00% 43.831,61	20,00% 87.663,22	20,00% 87.663,22	20,00% 87.663,22	
17	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 80.724,39					50,00% 40.362,20	50,00% 40.362,20		
18	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 73.148,06					50,00% 36.574,03	50,00% 36.574,03		
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 35.792,64			25,00% 8.948,16	25,00% 8.948,16	25,00% 8.948,16	25,00% 8.948,16		
20	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00% 15.258,58							50,00% 7.629,29	50,00% 7.629,29
21	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00% 5.161,66			50,00% 2.580,83	50,00% 2.580,83				
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 254.911,25		20,00% 50.982,25	20,00% 50.982,25	20,00% 50.982,25	20,00% 50.982,25	20,00% 50.982,25		
23	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 53.172,35							25,00% 13.293,09	75,00% 39.879,26
Porcentagem			7,63%	8,78%	11,44%	12,72%	13,1%	12,42%	18,46%	15,44%
Custo			271.922,96	313.066,79	407.689,81	453.449,76	466.797,83	442.751,27	657.867,53	550.247,99
Porcentagem Acumulado			7,63%	16,41%	27,85%	40,58%	53,68%	66,1%	84,56%	100,0%
Custo Acumulado			271.922,96	584.989,75	992.679,56	1.446.129,32	1.912.927,15	2.355.678,42	3.013.545,95	3.563.793,98
VICTOR GIULIANNI DE A. G. FREIRE ENG. CIVIL CREA. 151867689-8 RESP. TÉCN. PELA FISCALIZAÇÃO PREFEITURA DE ITAITUBA-PA										