



| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Itaituba SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS | | | |  | | |
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | | BDI: 31,25% | | | DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/03/2024 | | | |
| OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ INÁCIO | | TABELAS SINAPI/PA - 03/2024 SEDOP/PA - 02/2024 | | | VALOR DA OBRA: | 1.012.436,94 | | |
| LOCAL DA OBRA: KM 52 , TRANSFARTURÃO, COMUNIDADE NOVA UNIÃO, ITAITUBA PA | | | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 35.323,20 | 20,00% 7.064,64 | | 20,00% 7.064,64 | 20,00% 7.064,64 | 20,00% 7.064,64 | 20,00% 7.064,64 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 78.716,81 | 100,00% 78.716,81 | | | | | |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 14.648,82 | 100,00% 14.648,82 | | | | | |
| 4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 97.354,73 | 100,00% 97.354,73 | | | | | |
| 5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 33.633,32 | 60,00% 20.179,99 | | 40,00% 13.453,33 | | | |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.444,14 | 100,00% 12.444,14 | | | | | |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 79.031,52 | 30,00% 23.709,46 | | 70,00% 55.322,06 | | | |
| 8 | REVESTIMENTO | 100,00% 90.787,85 | 20,00% 18.157,57 | | 20,00% 18.157,57 | 20,00% 18.157,57 | 30,00% 27.236,36 | 10,00% 9.078,79 |
| 9 | PISOS | 100,00% 74.305,20 | | | 25,00% 18.576,30 | 30,00% 22.291,56 | 30,00% 22.291,56 | 15,00% 11.145,78 |
| 10 | INSTALAÇÕES | 100,00% 53.242,74 | | | 30,00% 15.972,82 | 30,00% 15.972,82 | 30,00% 15.972,82 | 10,00% 5.324,27 |
| 11 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 100,00% 34.451,87 | | | 30,00% 10.335,56 | 30,00% 10.335,56 | 40,00% 13.780,75 | |
| 12 | FORRO | 100,00% 21.763,68 | | | | 40,00% 8.705,47 | 60,00% 13.058,21 | |
| 13 | ESQUADRIAS | 100,00% 37.035,38 | | | 20,00% 7.407,08 | 20,00% 7.407,08 | 20,00% 7.407,08 | 40,00% 14.814,15 |
| 14 | PINTURA | 100,00% 78.092,76 | | | | | 50,00% 39.046,38 | 50,00% 39.046,38 |
| 15 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 20.926,03 | | | | | | 100,00% 20.926,03 |
| 16 | COBERTURA | 100,00% 175.492,09 | | | 50,00% 87.746,05 | 50,00% 87.746,05 | | |
| 17 | COMBATE A INCENDIO | 100,00% 1.596,41 | | | | | | 100,00% 1.596,41 |
| 18 | DIVERSOS | 100,00% 73.590,39 | 15,00% 11.038,56 | | 15,00% 11.038,56 | 15,00% 11.038,56 | 40,00% 29.436,16 | 15,00% 11.038,56 |
| Porcentagem | | | 27,98% | | 24,21% | 18,64% | 17,31% | 11,86% |
| Custo | | | 283.314,72 | | 245.073,96 | 188.719,30 | 175.293,95 | 120.035,01 |
| Porcentagem Acumulado | | | 27,98% | | 52,19% | 70,83% | 88,14% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 283.314,71 | | 528.388,68 | 717.107,98 | 892.401,93 | 1.012.436,94 |
| VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE ENG. CIVIL CREA. 151867689-8 RESP. TÉCN. PELA FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |