



**W A ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM EIRELI**  
 CNPJ: 26.760.880/0001-98 INS. ESTADUAL: 15.547.210-0  
 E-mail: walfredoconstrutora@gmail.com **Fone: (93) 99154-3320**

Tomada de preços nº 002 2021  
 Anexo II Cronograma Físico - Financeiro  
 Lote VI  
 Obra: Construção do Centro de Referência de Saúde Comunidade Penedo

ITEM	DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAIS PARCIAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.732,21	100,00%			100,00' %
			1.732,21			1.732,21
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.099,59	100,00%			100,00' %
			1.099,59			1.099,59
3	ESTRUTURAL	9.186,74	100,00%			100,00' %
			9.186,74			9.186,74
4	ALVENARIA	29.154,24	60,00%	40,00%		100,00' %
			17.492,54	11.661,70		29.154,24
5	PINTURA	7.116,94			100,00%	100,00' %
					7.116,94	7.116,94
6	COBERTURA	12.001,68	70,00%	30,00%		100,00' %
			8.401,18	3.600,50		12.001,68
7	PISO	7.509,81		100,00%		100,00' %
				7.509,81		7.509,81
8	FORRO	4.152,00		70,00%	30,00%	100,00' %
				2.906,40	1.245,60	4.152,00
9	ESQUADRIA	9.887,05		40,00%	60,00%	100,00' %
				3.954,82	5.932,23	9.887,05
10	HIDROSSANITÁRIA	10.690,31		40,00%	60,00%	100,00' %
				4.276,12	6.414,19	10.690,31
11	ELÉTRICA	6.295,88		40,00%	60,00%	100,00' %
				2.518,35	3.777,53	6.295,88
		98.826,45	37.912,26	36.427,70	24.486,49	98.826,45
			37.912,26	74.339,96	98.826,45	