



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP:
 68.180-420

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REFERENTE AO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO
 LOTE IV

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS II

BDI: 28,99%

data

08/04/2021

SINAPI/PA: 2020/07 - SEDOP/PA: 2020/04 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR 100% contrato	valor restante contrato	30 (DIAS)	60 (DIAS)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.211,05	0,00			
			0,00			
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.204,54	0,00			
			0,00			
3	FUNDAÇÃO	16.611,73	0,00			
			0,00			
4	ESTRUTURA	19.861,78	0,00			
			0,00			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.099,63	0,00			
			0,00			
6	PAREDES E PAINÉIS	11.523,79	0,00			
			0,00			
7	REVESTIMENTO	23.904,98	10%	100,00		100,00
			2.390,50	2.390,50		2.390,50
8	PISOS	26.710,10	10%	100		100,00
			2.671,01	2.671,01		2.671,01
9	INSTALAÇÕES	46.171,27	30%	100		100,00
			13.851,38	13.851,38		13.851,38
10	FORRO	9.916,34	10%	100		100,00
			991,63	991,63		991,63
11	ESQUADRIAS	20.106,57	100%	60	40,00	100,00
			20.106,57	12.063,94	8.042,63	20.106,57
12	PINTURA	6.930,48	75%	80	20,00	100,00
			5.197,86	4.158,29	1.039,57	5.197,86
13	LOUÇAS E METAIS	2.795,55	70%		100	100,00
			1.956,89		1.956,89	1.956,89
14	COBERTURA	32.542,18				
15	COMBATE A INCENDIO	738,66	100%		100	100,00
			738,66		738,66	738,66
16	DIVERSOS	58.164,39	65%	65,00	35,00	100,00
			37.806,85	24.574,45	13.232,40	37.806,85
		283.493,04	30.23%	60.701,20	25.010,15	85.711,35
			85.711,35	60.701,20	85.711,35	

Mathew Castro
 Mathew A. Castro da Silva
 Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

Mathew Castro
Engenheiro Civil
CREA 29232 D/PA