



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	BDI: 30%	DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/01/2025	
OBRA: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª IÉDA MARIA GOMES BARBALHO	TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 12/2024 SEDOP/PA - 10/2024	VALOR DA OBRA:	1.141.050,96
LOCAL DA OBRA: DISTRITO DE CREPURIZÃO, MUNICÍPIO DE ITAITUBA			

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 34.930,74	70,00% 24.451,52					30,00% 10.479,22
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 113.579,52	16,00% 18.172,72	16,00% 18.172,72	16,00% 18.172,72	16,00% 18.172,72	16,00% 18.172,72	20,00% 22.715,90
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 156.445,02	35,00% 54.755,76	43,00% 67.271,36	22,00% 34.417,90			
4	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 77.801,85			40,00% 31.120,74	30,00% 23.340,56	30,00% 23.340,56	
5	ESQUADRIAS	100,00% 28.693,99				60,00% 17.216,39	40,00% 11.477,60	
6	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 132.290,21	100,00% 132.290,21					
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 9.981,27	41,00% 4.092,32			59,00% 5.888,95		
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 101.775,12				40,00% 40.710,05	40,00% 40.710,05	20,00% 20.355,02
9	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 139.560,29				55,00% 76.758,16	45,00% 62.802,13	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 142.982,49				40,00% 57.193,00	40,00% 57.193,00	20,00% 28.596,50
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 10.821,02				70,00% 7.574,71	20,00% 2.164,20	10,00% 1.082,10
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 14.426,66				45,00% 6.492,00	45,00% 6.492,00	10,00% 1.442,67
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 14.920,62					100,00% 14.920,62	
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 12.870,76				20,00% 2.574,15	80,00% 10.296,61	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00% 1.088,28				50,00% 544,14	50,00% 544,14	
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	100,00% 41.230,53				50,00% 20.615,27	40,00% 16.492,21	10,00% 4.123,05
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 21.815,11				100,00% 21.815,11		
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 78.375,67					30,00% 23.512,70	70,00% 54.862,97
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 7.461,81						100,00% 7.461,81
Porcentagem			20,49%	7,49%	7,34%	26,19%	25,25%	13,24%
Custo			233.762,52	85.444,08	83.711,36	298.895,20	288.118,53	151.119,24
Porcentagem Acumulado			20,49%	27,97%	35,31%	61,51%	86,76%	100,0%
Custo Acumulado			233.762,52	319.206,60	402.917,96	701.813,16	989.931,69	1.141.050,96

VICTOR GIULIANO DE A. G. FREIRE  
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8  
RESP. TÊC. PELA FISCALIZAÇÃO  
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA