

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

REFERÊNCIA: Contrato Nº 20200166 – Tomada de Preços Nº 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200166: Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeca Dora

EMPRESA: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Tendo a Empresa **EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI** justificado que em razão "das condições da estrada que liga a Comunidade Integração (a 58KM da cidade) (...), pois o acesso se dá somente com caminhonetes e motocicletas". Necessário se faz esclarecer que carros maiores como caminhões com os materiais de construção, não passam pelo trajeto. Portanto, precisando a Empresa competente da extensão de margem temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º.** "(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional". **Art. 5º.** "O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo." **Art. 12.** "Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas". Para tais garantias, necessárias se fazem as condições confiáveis às pessoas que frequentarão o espaço escolar, uma vez que as estruturas físicas prediais e condição de segurança é um dos direitos humanos fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana. Que para melhor assegurar, frisam-se que em razão das exposições de motivos, neste documento sublinhadas, é de fundamental a atenção e atendimento quanto ao que solicita a Empresa, a saber: **1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200166 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS.** O Contrato versa sobre a Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeca Dora, endereça na Estrada de Barreiras, KM 14, Comunidade Integração, na Zona Rural deste Município. Em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do **1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200166 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS.**

Em: 24.08.2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: Nº 20200166 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2020-TP
CONTRATADA: E F MOURA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI
OBJETO: **EXECUÇÃO DE OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ZECA DORA.**

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de execução justificando que vem encontrando dificuldades na logística de transporte de materiais, devido as condições que a estrada que liga a comunidade integração se encontrava (a 58km da cidade) foi feito pedidos a prefeitura para que a estrada fosse arrumada, pois o acesso se dava somente com camionetes e motocicletas. A prefeitura já arrumou a estrada. Tais circunstâncias estava interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos serviços.

Considerando que esses fatores comprometeram a execução do Cronograma Físico-Financeiro previsto, e os serviços contratados ainda não foram totalmente concluídos e considerando que a Obra encontra-se com percentual executado de 40%, conforme 1º Boletim de Medição, sendo, serviços preliminares, movimentos de terra, fundação, estrutura, impermeabilização, paredes e painéis, pisos, instalações hidrossanitárias. Necessário ainda realizar os demais serviços de acessibilidade e sinalização constantes no contrato. Assim, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusão da referida Obra.

Itaituba, PA, 25 de agosto de 2020.

V. Freire
Victor Freire
Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

VICTOR GIULIANO DE ALMEIDA FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151867689-8