

## J U S T I F I C A T I V A

**OBJETO:** 2º Aditivo de Prazo de Execução da Obra

**REFERÊNCIA:** Contrato nº 20200167 – Tomada de Preços Nº 002/2020 -TP.

Tendo o primeiro Aditivo de Prazo de Execução da Obra que trata o Contrato nº 20200167 – Tomada de Preços Nº 002/2020 –TP a vigência de 29.09.2020 até 27.11.2020, estendido a precisa continuidade da obra, diante da escassez temporal, a Empresa competente justifica que em razão de ter enfrentado “dificuldades no início da obra por falta de material dos fornecedores, justificadas paralisação de suas operações durante a pandemia, impondo uma escassez do produto no mercado, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua”, necessário se faz a concessão de margem temporal para a realização e conclusão dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º.** “(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional”. **Art. 5º.** “O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.” **Art. 12.** “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. Para tais garantias, necessárias se fazem as condições confiáveis às pessoas que frequentarão o espaço escolar, uma vez que as estruturas físicas prediais e condição de segurança é um dos direitos humanos fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana. Que para melhor assegurar, frisam-se que em razão das exposições de motivos, neste documento sublinhadas, é de fundamental a atenção e atendimento quanto ao **2º ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS.** O Contrato versa sobre a Contratação de empresa de engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório, A SABER: E.M.E.F. Jacundá, localizada na Estrada de Pimental Km 15 na Comunidade Jacundá e E.M.E.F. Fonte do Saber, localizada na Estrada do Pimental KM 10 na Comunidade São Francisco, **ambas em área de Zona Rural**, neste Município de Itaituba-PA, tendo como construtora a Empresa **WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME**. Em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do **2º Termo Aditivo de Vigência para a Execução da Obra , por mais 60 (sessenta) dias, sem alteração do Contrato de nº 20200167.**

Amilton de Almeida  
Secretário Mun. de Educação  
Decreto nº VCA 006/17  
de 02/01/17

Em: 25.11.2020

Ofício 034/2020

Motivo: Prorrogação de Prazo de Execução

CONTRATO: Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – TP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório. Construção da E. M. E. F. Jacundá, localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundá, Zona Rural do Município de Itaituba e Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, localizada na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade São Francisco, Zona Rural do Município de Itaituba.

Ilmo. Sr. Raimundo Idmilson Goes  
Diretor de Planejamento, Convênios e Projetos


Nesta:

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir os serviços do contrato Nº 20200167, visto que o prazo de execução contratual anteriormente tem validade até 27 de novembro de 2020 sendo necessário prorrogá-lo para que sejam concluídas as obras. A parte já executada pela contratada na Construção da E. M. E. F. Jacundá equivale a 43,66% da obra, e para que o restante seja concluído, é necessária a conclusão pintura, da instalação elétrica e instalação hidrossanitário e a construção do muro. Na Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, é necessária a conclusão do forro, da instalação elétrica e instalação hidrossanitário, pintura e a construção do muro. A empresa enfrentou dificuldades na obra, por falta de mão-de-obra e por falta de material dos fornecedores, justificadas paralisações de suas operações durante a pandemia, impondo uma escassez do produto no mercado, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 60 (sessenta) dias para EXECUÇÃO DA OBRA para entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 18 de novembro de 2020.

  
Jeison Wendell de A. Sousa  
Representante legal

Jeison Wendell de A. Sousa  
CPF 890.197.922-53  
Sócio - Administrador

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA**  
**OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DO SABER.**  
**LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 10 - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO**

**DATA : 18/11/2020**  
**VALOR DA OBRA: R\$ 131.760,00**  
**REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019**  
**COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	ITEM (%)	DIAS	DIAS	TOTAL
				30	60	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	100%		100%
				R\$ -	R\$ -	<b>0,00</b>
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00	0,00%	100%		100%
				R\$ -	R\$ -	<b>0,00</b>
3	FUNDAÇÃO	0,00	0,00%	100%		100%
				R\$ -	R\$ -	<b>0,00</b>
4	ESTRUTURA	0,00	0,00%	55%	45%	100%
				R\$ -	R\$ -	<b>0,00</b>
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00	0,00%	100%		100%
				R\$ -	R\$ -	<b>0,00</b>
6	PAREDES E PAINÉIS	0,00	0,00%	55%	45%	100%
				R\$ -	R\$ -	<b>0,00</b>
7	REVESTIMENTO	0,00	0,00%	55%	45%	100%
				R\$ -	R\$ -	<b>0,00</b>
8	PISOS	0,00	0,00%	50%	50%	100%
				R\$ -	R\$ -	<b>0,00</b>
9	INSTALAÇÕES	0,00	0,00%	55%	45%	100%
				R\$ -	R\$ -	<b>0,00</b>
10	FORRO	0,00	0,00%	55%	45%	100%
				R\$ -	R\$ -	<b>0,00</b>
11	ESQUADRIAS	38.218,30	29,01%	50%	50%	100%
				R\$ 19.109,15	R\$ 19.109,15	<b>38.218,30</b>
12	PINTURA	9.833,61	7,46%	55%	45%	100%
				R\$ 5.408,49	R\$ 4.425,12	<b>9.833,61</b>
13	LOUÇAS E METAIS	4.536,26	3,44%	55%	45%	100%
				R\$ 2.494,94	R\$ 2.041,32	<b>4.536,26</b>
14	COBERTURA	732,27	0,56%	55%	45%	100%
				R\$ 402,75	R\$ 329,52	<b>732,27</b>
15	COMBATE A INCENDIO	1.160,12	0,88%	55%	45%	100%
				R\$ 638,07	R\$ 522,05	<b>1.160,12</b>
16	DIVERSOS	4.009,04	3,04%	55%	45%	100%
				R\$ 2.204,97	R\$ 1.804,07	<b>4.009,04</b>
17	OUTROS SERVIÇOS	73.270,40	55,61%	50%	50%	100%
				R\$ 36.635,20	R\$ 36.635,20	<b>73.270,40</b>
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>		<b>R\$ 131.760,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 66.893,57</b>	<b>R\$ 64.866,43</b>	<b>R\$ 131.760,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO R\$</b>			-	R\$ 66.893,57	R\$ 131.760,00	-
<b>Percentual Simples %</b>			-	50,77%	49,23%	-
<b>Percentual Acumulado %</b>			-	50,77%	100,00%	-

Itaituba – Pará, 18 de novembro de 2020.

  
 WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME  
 CNPJ: 17.243.727/0001-00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP  
CONTRATADA: WT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME  
OBJETO: **EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL JACUNDÁ e FONTE DO SABER .**

ASSUNTO: **2º SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de execução justificando que vem encontrando dificuldades na obra, por falta de mão de obra e por falta de material dos fornecedores, justificadas paralisações de suas operações durante a pandemia. O que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato. Tais circunstâncias têm interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos serviços.

Considerando que esses fatores comprometeram a execução do Cronograma Físico-Financeiro previsto, e os serviços contratados ainda não foram totalmente concluídos. Assim, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução até o dia 60 (sessenta dias)**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusão da referida Obra.

Itaituba, PA, 18 de novembro de 2020.

  
**Victor Freire**  
Engenheiro Civil  
CREA 151867689-8

**VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA FREIRE**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 151867689-8