



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA -33 (TRINTA E TRÊS) DIAS A MAIS

REFERÊNCIA: Contrato Nº 20200169 – Tomada de Preços Nº 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200169: Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Roberto Neves

EMPRESA: PRONORTE GEOTECNICA LTDA

Tendo a Empresa PRONORTE GEOTECNICA LTDA justificado que em razão “da dificuldade na aquisição de materiais em nossa região, como: cimento, tijolo cerâmico, ferros CA-50ª, entre outros; além da necessidade de afastamento de alguns funcionários por conta da pandemia (COVID-19). E, portanto, diretamente afetou o cronograma de execução da obra”. Necessário se faz esclarecer que carros maiores como caminhões com os materiais de construção, não passam pelo trajeto. Portanto, precisando a Empresa competente da extensão de margem temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º.** “(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional”.

Art. 5º. “O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.” **Art. 12.** “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”.

Para tais garantias, necessárias se fazem as condições confiáveis às pessoas que frequentarão o espaço escolar, uma vez que as estruturas físicas prediais e condição de segurança é um dos direitos humanos fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana. Que para melhor assegurar, frisam-se que em razão das exposições de motivos, neste documento sublinhadas, é de fundamental a atenção e atendimento quanto ao que solicita a Empresa, a saber: **2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200169 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS A MAIS.** O Contrato versa sobre a Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Roberto Neves, endereça no Ramal Farturão - KM 54 - Comunidade Novo Horizonte, na Zona Rural deste Município. Em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do **2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200169 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS A MAIS**

Em: 17.11.2020

Amilton Teixeira Pinho
Diretor Municipal de Educação
VCA 00617 de 02/01/2017



PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA
AV. BELÉM Nº 239
CNPJ: 02.591.705/0001-56

Itaituba/Pá, 16 de outubro de 2020.

Ofício – 004/10-2020.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,

Senhor Secretário,

A empresa, PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA, vem por meio deste, informar à Secretaria Municipal de Planejamento, que não será possível concluir a obra da **CONSTRUÇÃO ESCOLA ROBERTO NEVES localizada no ramal farturão km54 do município**, dentro do prazo previsto conforme ordem de serviço do CONTRATO DE Nº 20200169.

Justifica, entretanto, que a dificuldade na aquisição de materiais em nossa região, como: Cimento tijolo cerâmico, ferros CA-50ª, entre outros; além da necessidade de afastamento de alguns funcionários por conta pandemia (covid-19). E, portanto, diretamente, afetou Cronograma de execução da obra. Logo, esses motivos não permitiram o andamento de acordo com Planejamento da construção da Escola. Em virtude de tais fatos supracitados, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato mencionado. Cujo prazo de igual para a execução é de 77(setenta e sete dias) corridos, logo pedimos o deferimento dessa Secretaria no Ofício, acrescentando o prazo para 31 de dezembro de 2020 para serem concluídos e entregue os serviços contratados pelo Município.

Desde já, agradecemos sua atenção para o assunto e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

P.S: Cronograma físico-financeiro – anexo.

PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA
EDIVALDO AROLDO FERREIRA
Representante Legal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: Nº 20200169 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
CONTRATADA: PRONORTE GEOTECNICA LTDA
OBJETO: **EXECUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ROBERTO NEVES.**

ASSUNTO: **2º SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de execução justificando que vem encontrando dificuldades na aquisição de materiais em nossa região, como: Cimento tijolo cerâmico, ferros CA-50, entre outros; além da necessidade do afastamento de alguns funcionários por conta da pandemia (COVID-19). O que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato. Tais circunstâncias têm interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos serviços.

Considerando que esses fatores comprometeram a execução do Cronograma Físico-Financeiro previsto, e os serviços contratados ainda não foram totalmente concluídos. Assim, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução por mais 33 (trinta e três dias)** corridos, logo pedimos o deferimento dessa Secretaria no Ofício, acrescentando o prazo para o dia 31 de dezembro de 2020 para serem concluídos e entregue os serviços contratados pelo município, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusão da referida Obra.

Itaituba, PA, 17 de novembro de 2020.


Victor Freire
Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151867689-8