

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, EM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL

REFERÊNCIA: Contrato Nº 20200166 – Tomada de Preços Nº 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200166: Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeca Dora

EMPRESA: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Tendo a Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI justificado junto à Secretaria Municipal de Educação que em razão da detecção de um solo arenoso no terreno onde a obra está em andamento, a terra teve que ser revolvida pela Empresa, pois tal solo se encontrava concentrado em forma de “monte” em torno da obra. Com o apoio de uma escavadeira, houve a mobilização de aplanar a área comprometida, no entanto, insuficiente para solucionar o problema na totalidade, uma vez que permaneceu uma grande quantidade de terra arenosa no local. Diante da situação, necessário se fez contratações de máquinas para limpar o terreno e, assim, dar maior segurança ao local. Observa-se que houve escassez da contratação, pois as máquinas estavam comprometidas com serviços de terceiros que, em consequência ao aguardo... alguns serviços na obra que poderiam ser concluídos após a limpeza da área, em questão, sofreram atrasos, que para a conclusão dos trabalhos a contento a Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI manifesta o interesse da extensão temporal da obra. Frisam-se que em razão das exposições de motivos, neste documento sublinhadas, é de fundamental a atenção e atendimento quanto ao que solicita a Empresa, a saber: 2º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200166 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, POR 90 (NOVENTA) DIAS A MAIS. O Contrato versa sobre a Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeca Dora, endereça na Comunidade Nova Integração, na Zona Rural deste Município. Em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200166 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 90 (NOVENTA) DIAS A MAIS.

Em: 03.11.2020


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº VCA 006/17 de 02/01/2017



À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr.º AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO Nº 20200166 REFERENTE À TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 - TP ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ZECA DORA.

A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanay Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O 2º PEDIDO DO ADITIVO REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA da escola MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ZECA DORA, localizada na Comunidade Integração, Zona Rural do Município de Itaituba PA, por mais 90 dias após o termino do prazo que será até o dia 28/11/ 2020 como consta no 1º pedido anterior de aditivo de execução ao contrato administrativo nº 20200166.

A JUSTIFICATIVA - a empresa **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, vem pedir a secretaria municipal de educação, mais 90 dias de prazo, para darmos continuidade na construção da escola MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ZECA DORA, os serviços já estão aproximadamente com 90% já concluídos, detectamos no começo da obra um tipo de solo arenoso que tivemos que cavar pois se encontrava em um monte, mobilizamos uma escavadeira para aplanar o local para começarmos o mais rápido possível já que estávamos atrasados por conta da péssima condição das estradas, que no caso já foi sanado com a revitalização das estradas que dão acesso a obra na comunidade, mais mesmo assim ficou uma grande quantidade de terra arenosa ao redor da obra que preocupou a empresa e também os fiscais da educação com isso tivemos que alugar maquinas para limpar o terreno e para dar mais segurança ao local, tivemos dificuldade para o aluguel visto que todas as maquinas estavam alugadas o que atrasou alguns serviços que só poderia concluir após a limpeza do terreno, dessa forma terminaremos a construção do muro e calçadas, e alguns outros serviços pendentes, pedimos também esse prazo pensando nos contratemplos que poderia acontecer no decorrer dos serviços com isso conseguindo tempo hábil e com folga para a conclusão final desses serviços.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Vai em anexo à planilha orçamentária e o cronograma físico financeiro da empresa.

Itaituba Pá 27 de outubro de 2020.


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: Nº 20200166 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2020 - TP
CONTRATADA: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ZECA DORA

ASSUNTO: 2º SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de execução justificando que tiveram problemas de solo arenoso no começo da obra e tiveram que cavar pois estava em um monte. Também relataram sobre as péssimas condições das estradas, que no caso já foram sanados com a revitalização da estrada que dão acesso a obra na comunidade, mas mesmo assim ficou uma grande quantidade de terra arenosa ao redor da obra que preocupou a empresa e também os fiscais da educação com isso tiveram problemas em alugar as maquinas que já estavam todas alugadas, o que atrasou alguns serviços que só poderia concluir após a limpeza do terreno e para dá mais segurança ao local. Tais circunstancias impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato. Tais circunstâncias têm interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos serviços.

Considerando que esses fatores comprometeram a execução do Cronograma Físico-Financeiro previsto, e os serviços contratados ainda não foram totalmente concluídos. Assim, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta dias)**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusão da referida Obra.

Itaituba, PA, 27 de outubro de 2020.


Victor Freire
Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151867689-8