

**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

TP 007/2020

CONTRATO Nº 20200293

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção da E. M. E. F. Nova Vida, localizada na Estrada dO Faturão - KM 35, no Município de Itaituba

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇOS	VALOR	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.277,69	CONCLUÍDO 2.277,69			100,00 2.277,69
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.216,83	CONCLUÍDO 1.216,83			100,00 1.216,83
3	FUNDAÇÃO	17.019,54	CONCLUÍDO 17.019,54			100,00 17.019,54
4	ESTRUTURA	20.349,48	CONCLUÍDO 20.349,48			100,00 20.349,48
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.150,19	CONCLUÍDO 4.150,19			100,00 4.150,19
6	PAREDES E PAINÉIS	11.170,78	CONCLUÍDO 11.170,78			100,00 11.170,78
7	REVESTIMENTO	24.226,96		50% 12.113,50	50% 12.113,50	100,00 24.226,96
8	PISOS	27.302,39		40% 10.920,96	60% 16.381,43	100,00 27.302,39
9	INSTALAÇÕES	42.617,77		40% 17.047,11	60% 25.570,66	100,00 42.617,77
10	FORRO	10.102,06			100% 10.102,06	100,00 10.102,06
11	ESQUADRIAS	20.924,40		30% 6.277,32	70% 14.647,08	100,00 20.924,40
12	PINTURA	7.065,30		30% 2.119,59	70% 4.945,71	100,00 7.065,30
13	LOUÇAS E METAIS	2.877,60			100% 2.877,60	100,00 2.877,60
14	COBERTURA	33.330,07	65% 21.664,55	35% 11.665,52		100,00 33.330,07
15	COMBATE A INCENDIO	763,96			100% 763,96	100,00 763,96
16	DIVERSOS	59.279,90	80% 47.423,92		20% 11.855,98	100,00 59.279,90
		284.674,92	44,01 125.272,98	21,13 60.144,00	34,87 99.257,98	100,00 284.674,92

Itaituba, 23 de Março de 2021

CLEVELAND
GUSTAVO CANTO
SILVA:030141492
09Assinado de forma digital
por CLEVELAND
GUSTAVO CANTO
SILVA:03014149209
Dados: 2021.04.05
17:12:42 -03'00'CLEVELAND GUSTAVO CANTO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL/ GEÓLOGO
CREA nº 151820127-0V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS



TP 007/2020

CONTRATO Nº 20200293

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção da E. M. E. F. Nova Vida, localizada na Estrada dO Farturão - KM 35, no Município de Itaituba

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇOS	VALOR	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.277,69	CONCLUÍDO 2.277,69			100,00 2.277,69
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.216,83	CONCLUÍDO 1.216,83			100,00 1.216,83
3	FUNDAÇÃO	17.019,54	CONCLUÍDO 17.019,54			100,00 17.019,54
4	ESTRUTURA	20.349,48	CONCLUÍDO 20.349,48			100,00 20.349,48
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.150,19	CONCLUÍDO 4.150,19			100,00 4.150,19
6	PAREDES E PAINÉIS	11.170,78	CONCLUÍDO 11.170,78			100,00 11.170,78
7	REVESTIMENTO	24.226,96		50% 12.113,50	50% 12.113,50	100,00 24.226,96
8	PISOS	27.302,39		40% 10.920,96	60% 16.381,43	100,00 27.302,39
9	INSTALAÇÕES	42.617,77		40% 17.047,11	60% 25.570,66	100,00 42.617,77
10	FORRO	10.102,06			100% 10.102,06	100,00 10.102,06
11	ESQUADRIAS	20.924,40		30% 6.277,32	70% 14.647,08	100,00 20.924,40
12	PINTURA	7.065,30		30% 2.119,59	70% 4.945,71	100,00 7.065,30
13	LOUÇAS E METAIS	2.877,60			100% 2.877,6	100,00 2.877,60
14	COBERTURA	33.330,07	65% 21.664,55	35% 11.665,52		100,00 33.330,07
15	COMBATE A INCENDIO	763,96			100% 763,96	100,00 763,96
16	DIVERSOS	59.279,90	80% 47.423,92		20% 11.855,98	100,00 59.279,90
		284.674,92	44,01 125.272,98	21,13 60.144,00	34,87 99.257,98	100,00 284.674,92

Itaituba, 23 de Março de 2021

CLEVELAND
GUSTAVO CANTO
SILVA:030141492
09

Assinado de forma digital
por CLEVELAND
GUSTAVO CANTO
SILVA:03014149209
Dados: 2021.04.05
17:12:42 -03'00'

CLEVELAND GUSTAVO CANTO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL/ GEÓLOGO
CREA nº 151820127-0

V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS