



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA – POR 120 À MAIS / SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 20200169 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200169: Contratação de empresa de Engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com Projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório “E.M.E.F. ROBERTO NEVES”

CONTRATADA: PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA -CNPJ: 02.591.705/0001-56

A legislação vigente determina:

Art. 5º. “O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.” (Lei Federal Nº 9394/96)

Pois bem, sob o CNPJ: 02.591.705/0001-56, a contratada PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA precisando da extensão de margem temporal para assegurar com responsabilidade a construção que versa o objeto do Contrato de Nº 20200169, manifesta-se junto à Secretaria Municipal de Educação (SEMED/PMI) esclarecendo que mais tempo, devido “(...) a dificuldade na aquisição de materiais em nossa região, como: cimento, tijolo cerâmico, ferros CA-50A, entre outros; além da necessidade de afastamento de alguns funcionários por conta da pandemia (COVID-19). E, portanto, diretamente afetou o cronograma de execução da obra”. A Secretaria Municipal de Educação estende que é de conhecimento que em decorrência da avassaladora pandemia que no momento assola o mundo, além da escassez do abastecimento da matéria prima, a crise estende-se às importações dessas, limitadas pela larga redução de voos, bem como a escassez da mão-de-obra provocadas pela pandemia e, conseqüentemente, da oferta do produto na sua totalidade, neste caso, materiais de construções. Bem, sendo atribuição da Esfera Pública Municipal, à vista das condições disponíveis, estabelecer parâmetro para melhor atendimento aos cidadãos. Diante do embasamento, exposições, e urgências!, e ainda ao que nos referimos aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, nos termos da Legislação em vigor quanto ao OBJETO: a concessão do 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, OBJETO DO CONTRATO DE Nº 20200169 TP 002/2020, POR 120 DIAS A MAIS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL.


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº VCA 006/17 de 02/01/17

Em: 26.04.2021



PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA
AV. BELÉM Nº 239
CNPJ: 02.591.705/0001-56

Itaituba/Pá, 26 de abril de 2021.

Ofício – 001/05-2021.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA

**Ref.: 4º ADITIVO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 20200169**


Senhor Secretário,

A empresa, PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA, vem por meio deste, informar à Secretaria Municipal de Planejamento, que não será possível concluir a obra da **CONSTRUÇÃO ESCOLA ROBERTO NEVES localizada no Ramal Faturão km54 do município**, dentro do prazo previsto conforme ordem de serviço do CONTRATO DE Nº 20200169.

Justifica, devido a impossibilidade de conclusão da obra, no prazo estipulado no terceiro aditivo ocasionado pelas fortes chuvas que deixaram o ramal de acesso a obra intrafegável aliados a segunda onda da pandemia do covid-19 que ocasionou afastamento de alguns funcionários, e atrasou as entregas de mercadorias pelos fornecedores para finalização de acabamento da obra, portanto, diretamente, afetou Cronograma de execução da obra. Logo, esses motivos não permitiram o andamento de acordo com Planejamento da construção da Escola. Em virtude de tais fatos supracitados, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato mencionado. Pedimos o deferimento dessa Secretaria no Ofício, acrescentando o prazo de 120 dias para serem concluídos e entregue os serviços contratados pelo Município.

Desde já, agradecemos sua atenção para o assunto e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

P.S: Cronograma físico-financeiro – anexo.



PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA
EDIVALDO AROLDO FERREIRA
Representante Legal