

## J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATO 20200291 –TP Nº 007/2020

PRAZO SOLICITADO: 60 DIAS A MAIS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL

OBJETO DO CONTRATO 20200291: contratação de Empresa para construção de escolas municipais, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório, a saber: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “**PRINCESA ISABEL**”.

FIRMA/EMPRESA: JOSÉ DA SILVA BRITO EPP

Considerando que a LDB Nº 9.394/96 em seus artigos, determina: **Art. 3º.** “(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional”. **Art. 5º.** “O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.” **Art. 12.** “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. De igual importância de acesso e permanência, são as condições de atendimento à Educação Pública Municipal, nos ambientes Institucionais, que através das adequações estruturais garantem um direito humano fundamental que deve ser assegurado de modo igualitário a todos, sob pena de ferir a dignidade humana. Sabedora da importância que a Educação possui somado aos cuidados a serem tomados, em caráter de prevenções, a Esfera Pública Municipal toma para si a responsabilidade, de garantir análises, vistorias, supervisões, e, intervenções, se necessário, junto às Escolas da rede de ensino público municipal, enquanto em construções. Diante do exposto, esta SEMED/PMI reconhece a importância da concessão de margem temporal para a execução da obra objeto do presente contrato, uma vez que em decorrência “da pandemia pela qual passamos atualmente tem gerado dificuldade na logística da execução da obra, tanto na parte de obtenção de insumos, como de transporte de materiais, bem como do período de chuvas na região somado ao fator da obra ser localizada em Comunidade da Zona Rural do Município, com difícil acesso, influenciaram negativamente na produtividade das atividades”. Cabe, portanto, à respectiva Esfera, neste caso Municipal, à vista das condições disponíveis, estabelecer parâmetros para melhor atendimento aos cidadãos. Diante do embasamento, exposições e urgências!, e ainda, ao que nos referimos aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a concessão que trata o presente **OBJETO: 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATO 20200291 –TP Nº 007/2020, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS.**

  
**Amilton Teixeira Pinho**  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto Nº VCA 006/17 de 02/01/17

Itaituba/PA 01. 04. 2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: Nº 20200291 – TOMADA DE PREÇOS Nº 007-2020 - TP  
CONTRATADA: JOSÉ DA SILVA BRITO – EPP  
OBJETO: **CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL PRINCESA IZABEL.**

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de execução justificando que devido a pandemia pela qual estamos passando tem gerado dificuldades na logística de execução da obra, tanto na parte de obtenção de insumos, como de transporte de materiais. Considerando o início do período de chuvas na região e o fato da obra ser localizada em comunidade da zona rural do município, com difícil acesso, influenciaram negativamente na produtividade de nossas atividades. Tais circunstâncias têm interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos serviços.

Considerando que esses fatores comprometeram a execução do Cronograma Físico-Financeiro previsto, e os serviços contratados ainda não foram totalmente concluídos. Assim, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta dias)**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusão da referida Obra.

Itaituba, PA, 01 de Abril de 2021.

  
Victor Freire  
Engenheiro Civil  
CREA 151867689-8

**VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA FREIRE**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 151867689-8





OFÍCIO N ° 029/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**Referência: Processo licitatório Tomada de Preços nº 007/2020-TP – Contrato nº 20200291**  
**Assunto: Solicitação de aditivo de vigência de execução de obra**

Ao cumprimentá-los cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar junto à Prefeitura Municipal de Itaituba, prorrogação de vigência na execução da obra pública referente contrato nº 20200291, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.

**JUSTIFICATIVA:**

Considerando que a pandemia pela qual passamos atualmente tem gerado dificuldades na logística da execução da obra, tanto na parte de obtenção de insumos, como de transporte de materiais,

Considerando o início do período de chuvas na região e o fato da obra ser localizada em comunidade da zona rural do município, com difícil acesso, influenciaram negativamente na produtividade de nossas atividades;


Considerando a necessidade de mais tempo para a conclusão da obra e demais tramites;

Desde modo, solicitamos aditivo de 60 dias para prorrogação da vigência da execução da obra em questão a partir de seu vencimento inicial.

Limitados ao exposto acima, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

*William Chagas*  
William Brito Chagas  
Engenheiro Civil  
CREA/PA 041.679.152-2

  
\_\_\_\_\_  
José da Silva Brito-EPP  
CNPJ: 00.393.237/0001-80

Itaituba, 01 de abril de 2021

00 393.237/0001-80  
**José da Silva Brito**  
Sítio São José 1995 Zona Rural  
CEP 62 320-000 - Tianguá - CE