



COPLAN/CCP Nº 159A/2021, Ofício nº 071/2021,  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba

**PARECER JURÍDICO**

Motivo: Prorrogação de Prazo de Execução

Contrato n.: 20190240 – Tomada de Preço nº 009/2019

Contratada: W. R. P. MARQUES EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages – Corredor Viário no Município de Itaituba.

Trata-se de análise da possibilidade de aditamento para prorrogação de Prazo de Execução do Contrato Administrativo nº 20190240.

O pedido foi instruído com o MEMO. COOPLAN/CCP Nº 159A/2021, Ofício nº 071/2021, Cronograma Físico-Financeiro, Justificativa do Secretária Municipal de Infraestrutura, Termo de Aceite e Justificativa Técnica, fundamentando para a prorrogação de Prazo de execução.

Foi informado que a prorrogação de prazo de execução será por 120 (cento e vinte) dias, com prorrogação até 12.11.2021.

No que concerne à prorrogação do prazo da vigência do contrato, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1º, II e § 2º da Lei 8.666/93 que assim determina:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente atuados em processo:

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.


Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a prorrogação de prazo de Execução, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta amparada no art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuízo à Administração Pública.

Em sendo assim, observado o Prazo de Execução do aditamento contratual de 120 (cento e vinte) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa apresentada, OPINO pela possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos do artigo 57, II, § 2º da Lei 8.666/93.


Parecer não vinculante, meramente opinativo.

Itaituba, 10 de julho de 2021.

  
Ademistokles A. de Sousa  
Procurador Jurídico Municipal  
OAB/PA nº 9.964

# CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ADITIVO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ADITIVO)													
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO DE ITAITUBA													
W.R.P. MARQUES EIRELI-EPP-NOME FANTASIA: RICARLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ/NF 22.814.959/0001-01, AV. GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 190, COMÉRCIO, CEP.68180-110, ITAITUBA-PA.													
RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, ENTRE A AVENIDA MARANHÃO E A RUA LAURO FIGUEIRA DE MENDONÇA, NO BAIRRO BELA VISTA, ITAITUBA-PA.													
MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PREFEITURA MUNICIPAL.													
TOMADA DE PREÇO 007/2019 PMI.													
PLANILHA AJUSTADA, CONFORME ATA DE SESSÃO DE ABERTURA													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	5º MEDIÇÃO	6º MEDIÇÃO	7º MEDIÇÃO	8º MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO	Total parcela
1	CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA	916.616,95	119.189,93	179.961,41	102.195,26	77.063,27	379.699,81	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	536.917,14	23.73%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.775,35	6.224,39	2.529,73	1.433,75	734,12	21.848,85	13,90%	12,30%	16,90%	16,22%	536.917,14	916.616,95
								4.277,77	3.785,37	5.201,03	4.991,76	8.926,50	59,32%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.518,40	3.184,94	4.788,44	2.697,02	2.084,07	10.172,68	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	8.926,50	30.775,35
								1.454,43	1.454,43	1.454,43	1.454,43	14.345,72	23,73%
1.3	MEIO-FIO E CALÇADAS	585.367,78	109.760,60	125.227,82	30.650,84	2.009,73	347.678,28	11,00%	12,00%	12,20%	12,10%	47.30%	47,30%
								64.390,46	70.244,13	71.414,87	70.829,50	237.689,50	585.367,78
1.4	URBANIZAÇÃO	834,00										834,00	0%
													834,00
1.5	SINALIZAÇÃO	55.090,70										55.090,70	0%
													55.090,70
1.6	ILUMINAÇÃO	211.565,89		47.415,42	67.413,65	72.235,35						211.565,89	211.565,89
													211.565,89
1.7	LIMPEZA FINAL	8.464,83										8.464,83	100%
			119.169,93	179.961,41	102.195,26	77.063,27		70.122,66	75.483,93	78.070,33	77.275,69	536.917,14	8.464,83
		916.616,95	379.699,81	559.661,22	661.856,48	738.919,75	379.699,81	70.122,66	145.606,59	223.676,93	300.952,62	916.616,95	916.616,95

  
**22.814.959/0001-01**  
**W.R.P MARQUES EIRELI**  
 Av Governador Fernando Guilhon, 190  
 Comercio CEP 68 180-110  
 Itaituba PA