



Itaituba – Pará, 28 de junho de 2021.

Ofício 071/2021

À,
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,
ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N°20190240

Senhor Secretário,

A empresa W. R. P MARQUES EIRELI, inscrita no CNPJ N°: 22.814.959/0001-01, com endereço na AV. Governador Fernando Guilhon N° 190, Bairro: Comércio, CEP: 68.180-110, Itaituba – PA, por intermédio de seu representante legal o Sr WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES, portador da carteira de identidade nº 3805699 e do CPF nº 521.614.042-53, vem por meio deste, solicitar prazo de aditivo de contrato, a Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que a pandemia (COVID19) trouxe algumas restrições publicadas em decretos municipais e estaduais, sendo assim fomos obrigado a reduzir o quadro de colaboradores na obra do, **CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA.**

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato de nº20190240, por mais 120 (cento e vinte) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

É o que temos para o momento e nos colocamos a inteira disposição para sanar qualquer dúvida pertinente ao contrato.

Desde já agradeço vossa atenção.



W. R. P. MARQUES EIRELI
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
Representante Legal

Endereço: Av. Governador Fernando Guilhon – N° 190 Bairro: Comercio Cep:68.180-110 Itaituba-Pará.

Email: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93)99182:1101

CNPJ: 22.814.959/0001-01 Inscrição Estadual: 15.492.577-2

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ADITIVO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ADITIVO)													
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITAITUBA													
W.R.P. MARQUES EIRELI-EPP-NOME FANTASIA: RICARLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ/NF 22.814.959/0001-01, AV. GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 190, COMÉRCIO, CEP.68180-110, ITAITUBA-PA.													
RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, ENTRE A AVENIDA MARANHÃO E A RUA LAURO FIGUEIRA DE MENDONÇA, NO BAIRRO BELA VISTA, ITAITUBA-PA.													
MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PREFEITURA MUNICIPAL.													
TOMADA DE PREÇO 007/2019 PMI.													
PLANILHA AJUSTADA, CONFORME ATA DE SESSÃO DE ABERTURA													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	5º MEDIÇÃO	6º MEDIÇÃO	7º MEDIÇÃO	8º MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO	Total parcela
1	CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA	916.616,95	118.169,93	179.961,41	102.195,28	77.063,27	378.698,81	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	536.917,14	23.73%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.775,35	6.224,39	2.529,73	1.433,75	734,12	21.848,85	13,90%	12,30%	16,90%	16,22%	536.917,14	916.616,95
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.518,40	3.184,94	4.788,44	2.697,02	2.084,07	10.172,68	4.277,77	3.785,37	5.201,03	4.991,76	8.926,50	59,32%
1.3	MEIO-FIO E CALÇADAS	585.367,78	109.760,60	125.227,82	30.650,84	2.009,73	347.678,28	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	237.689,50	30.775,35
1.4	URBANIZAÇÃO	834,00						1.454,43	1.454,43	1.454,43	1.454,43	14.345,72	24.518,40
1.5	SINALIZAÇÃO	55.090,70						11,00%	12,00%	12,20%	12,10%	237.689,50	47,30%
1.6	ILUMINAÇÃO	211.565,89		47.415,42	67.413,65	72.235,35		64.390,46	70.244,13	71.414,87	70.829,50	585.367,78	0%
1.7	LIMPEZA FINAL	8.464,83										834,00	834,00
												55.090,70	55.090,70
												211.565,89	211.565,89
												8.464,83	100%
												536.917,14	8.464,83
												916.616,95	916.616,95

22.814.959/0001-01
W.R.P MARQUES EIRELI
Av Governador Fernando Guilhon, 190
Comercio CEP 68 180-110
Itaituba PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

CONTRATO: Nº 20190240 - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019-TP

CONTRATADA: W. R. P. MARQUES EIRELLI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA RIOMAR TAPAJÓS VIRGULINO LAGES - CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA.

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada justifica que a Pandemia (Covid-19) ocasionou algumas restrições, sendo necessário reduzir o quadro de colaboradores que executam a Obra interferindo no Cronograma Físico-financeiro previsto.

Além disso, existem serviços a serem executados nas vias pela Prefeitura Municipal de Itaituba que são condicionantes para a continuidade e conclusão da Obra conforme previsto no projeto.

Destaca-se que a Obra se trata de Contrato de Repasse, sendo que os recursos para os pagamentos das medições são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da Mandatária, conforme a disponibilidade financeira do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Deste modo, considerando que os serviços ainda não foram executados integralmente e foi medido o percentual de 85,39% de acordo com o 9º Boletim de Medição, justifica-se **aditar o prazo de execução da Obra por mais 120 (cento e vinte) dias**, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar a execução dos serviços para conclusão da Obra.


João Gonçalves de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA - PA 25597 D

JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO
Engenheiro Civil
CREA 25597 D/PA

Itaituba, PA, 28 de junho de 2021.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages - Corredor Viário-Ecológico de Itaituba.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20190240 - Tomada de Preços nº 009/2019-TP, vinculado ao Contrato de Repasse MDR 840706/2016

CONTRATADA: W.R.P. MARQUES EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Contratada requereu aditivo do prazo de execução da Obra vinculada ao **Contrato Nº 20190240**, justificando que por motivo de força maior não foi possível concluir a mesma no tempo estipulado, uma vez que a pandemia (Covid-19) ocasionou algumas restrições publicadas em decretos estaduais e municipais, sendo necessário reduzir o quadro de colaboradores que executam a Obra.

Além disso, alguns serviços de responsabilidade da Prefeitura estão sendo executados e são condicionantes para o prosseguimento regular da execução da Obra.

Ressalta-se que a Obra é Objeto de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o Ministério do Desenvolvimento Regional e os recursos para os pagamentos das medições são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da RE da Gerência Executiva e Negocial de Governo Santarém/PA. Assim, a Prefeitura Municipal fica condicionada aos prazos e as autorizações do referido Órgão.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão da Obra que se encontra com 85,39% de sua execução, conforme 9º Boletim de Medição, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Solicitação da Empresa, com a finalidade de viabilizar a conclusão e o recebimento definitivo do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 28 de junho de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa W.R.P. MARQUES EIRELI, mediante Ofício 071/2021 que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra vinculada ao Contrato N° 20190240 - Tomada de Preços nº 009/2019-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages - Corredor Viário-Ecológico de Itaituba, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, com a finalidade de possibilitar a conclusão da Obra e recebimento definitivo do Objeto do Contrato.**

Itaituba, PA, 28 de junho de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021