



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA -CONTRATO Nº 20180310

PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A MAIS

REFERÊNCIA: Contrato Nº 20180310 – Concorrência Pública Nº 002/2018 -CP.

OBJETO DO CONTRATO 20180310: Obra na Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria do Socorro Jacob

CONTRATADA: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Quando a Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI justificado que em razão “da demora do Estado em fazer os pagamentos das parcelas das medições, o que implica em demora da Construtora a concluir as etapas dos serviços (...) e mais a questão da pandemia o preço dos materiais subiram como no caso do telhado metálico que está orçado aproximadamente na casa dos R\$ 39.457,94 está custando em torno de R\$ 160.000,00 reais aproximadamente e subindo (...) se tornou inviável a sua aquisição nesse momento aguardando um melhor preço mais justo ainda que seja a metade desse valor acima citado (...) com isso o prazo que peço (...) caso não houver contratemplos como este e empecilhos burocráticos, seguirá a obra dentro do cronograma apresentado na planilha”. Portanto, precisando a Empresa competente da extensão de margem temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, partindo do princípio que para a garantia de um bom trabalho, necessário se faz a seriedade às pessoas que frequentarão o espaço escolar, uma vez que as estruturas físicas prediais e condição de segurança é um dos direitos humanos fundamentais, que deve ser assegurado de modo qualitativo a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana, caberá à Esfera competente, neste caso a Municipal, à vista das condições disponíveis, estabelecer parâmetro para melhor atendimento aos interessados. Diante do exposto, em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA - CONTRATO DE Nº 20180310 – CP Nº 002/2018, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A MAIS.

Em: 21.06.2021


Milton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº VCA 006/17 de 02/01/17



À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr.º AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO PMI Nº 20180310 REFERENTE À CONCORRENCIA Nº 002/2018 - CP ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB

A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanay Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O 5º PEDIDO DO ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA da escola ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB, localizada na cidade de Itaituba PA, por mais 210 dias após o termino do prazo que é até o dia 18/07/ 2021 como consta no 4º pedido de aditivo de prazo de execução de obra, anterior.

A JUSTIFICATIVA - a empresa **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, vem pedir a secretaria municipal de educação, mais 210 dias de prazo, para darmos continuidade na construção da quadra poliesportiva já estamos aproximadamente com 60% dos serviços já concluídos como, todo o vestiário rampa de acesso, estrutura metálica da quadra em 80% faltando apenas o telhado e a captação pluvial, no geral ainda por concluir na quadra falta a arquibancada que já está estruturalmente pronta o piso da quadra e a elétrica como cabos e iluminação e a conclusão da arquibancada, o motivo do atraso e por conta a demora do estado fazer os pagamentos das parcelas das medições, o que implica em demora da construtora a concluir as etapas dos serviços devido a isso e mais a questão da pandemia o preço dos materiais subiram como no caso do telhado metálico que está orçado aproximadamente na casa dos R\$ 39.457,94 reais está custando em torno de R\$160.000,00 reais aproximadamente e subindo com isso se tornou inviável a sua aquisição nesse momento aguardando um melhor preço mais justo ainda que seja a metade desse valor acima citado, muitos dos serviços da quadra a serem concluídos dependem de aprovação de um aditivo de valor de obra que já estão sendo finalizados mediante a prefeitura e o governo de estado com isso o prazo que peço se caso não houver contratempos como este e empecilhos burocrático, seguira a obra dentro do cronograma apresentado nesta planilha.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 15 de junho de 2021.


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI