



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITAITUBA			MÊS	REF.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:	W.R.P. MARQUES EIRELI-EPP-NOME FANTASIA: RICARLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ/NF 22.814.959/0001-01, AV. GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 190, COMÉRCIO, CEP 68180-110, ITAITUBA-PA.			74,09%	07/2018
LOCAL:	RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, ENTRE A AVENIDA MARANHÃO E A RUA LAURO FIGUEIRA DE MENDONÇA, NO BAIRRO BELA VISTA, ITAITUBA-PA.				
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PREFEITURA MUNICIPAL.				
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO 007/2019 PMI.				
OBSERVAÇÃO:	PLANILHA DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	ACUMULADO	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	933.345,31	45.724,07	50.646,14	156.551,53	55.553,71	94.510,13	71.624,36	103.397,19	578.007,13	33,33%	33,33%	33,33%	99,99%	100%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	5.042,02	5.042,02	-	-	-	-	-	-	5.042,02	33,33%	33,33%	33,33%	99,99%	100%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.641,79	325,45	360,35	1.113,83	192,61	670,82	511,42	737,24	3.911,72	33%	33%	33%	100%	100%
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1.383,92	691,96	-	-	-	-	-	-	691,96	33,33%	33,33%	33,33%	99,99%	100%
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	13.995,16	6.997,58	-	2.022,14	-	-	2.099,27	-	11.118,99	33,33%	33,33%	33,33%	99,99%	100%
1.5	PISOPAVIMENTAÇÃO	231.258,77	-	-	-	20.372,70	42.059,76	51.248,89	45.391,87	159.073,22	33,33%	33,33%	33,33%	99,99%	100%
1.6	PAREDES E DIVISÓRIAS	310.249,65	24.034,60	21.511,79	72.318,76	23.543,64	39.730,85	-	22.851,44	204.091,09	25%	25%	50%	100%	100%
1.7	ESTRUTURA	28.329,34	-	-	-	-	4.815,99	-	-	4.815,99	50%	50%	50%	100%	100%
1.8	ÁREA DE ACOSTAMENTO DE ONIBUS	52.407,48	-	26.558,77	-	-	-	14.503,13	-	41.061,90	50%	50%	50%	100%	100%
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS	64.953,60	1.473,15	2.215,23	-	11.444,78	5.428,99	3.261,85	2.544,83	26.386,61	50%	33%	15%	100%	100%
1.10	ESQUADRIAS	58.450,35	-	-	-	-	-	-	31.771,81	31.771,81	50%	50%	50%	100%	100%
1.11	COBERTURA	81.096,80	-	-	81.096,80	-	-	-	-	81.096,80	50%	50%	50%	100%	100%
1.12	RECUBRIMENTO DOS PILARES	2.696,57	2.696,57	-	-	-	-	-	-	2.696,57	50%	50%	50%	100%	100%
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	76.839,88	4.462,74	-	-	-	1.805,72	-	-	6.268,46	50%	50%	50%	100%	100%
		933.345,31	45.724,07	50.646,14	156.551,53	55.553,71	94.510,13	71.624,36	103.397,19	578.007,13	71.839,01	71.723,75	89.569,49	854.646,22	932.693,35

Mathew Castro
Engenheiro Civil
CREA 29232 D/PA

MATHEW ANTHONIO CASTRO DA SILVA
Engenheiro Civil
29232 D/PA

22.814.959/0001-01

W.R.P. MARQUES EIRELI

Av. Governador Fernando Guilhon, 190
Comércio CEP 68180-110
Itaituba PA