

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITAITUBA
<b>RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:</b>	W.R.P. MARQUES EIRELI-EPP-NOME FANTASIA: RICARLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ/NF 22.814.959/0001-01, AV. GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 190, COMÉRCIO, CEP.68180-110, ITAITUBA-PA.
<b>LOCAL:</b>	RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, ENTRE A AVENIDA MARANHÃO E A RUA LAURO FIGUEIRA DE MENDONÇA, NO BAIRRO BELA VISTA, ITAITUBA-PA.
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PREFEITURA MUNICIPAL.
<b>LICITAÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇO 007/2019 PMI.
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	PLANILHA DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

74,09% 07/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	ACUMULADO	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	933.345,31	46.724,07	50.646,14	156.551,53	100.929,20	94.510,13	71.624,36	103.397,19	101.821,01	23.461,52	748.685,15	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	933.345,31
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	5.042,02	5.042,02	-	-	-	-	-	-	-	-	5.042,02	-	-	-	-	5.042,02
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.641,79	325,45	360,35	1.113,83	717,31	670,62	511,42	737,24	876,71	876,71	5.313,13	33%	33%	34%	100%	6.641,79
1.3	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	1.383,92	691,96	-	-	-	-	-	-	-	-	691,96	33,00%	33,00%	100%	100%	1.383,92
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	13.995,16	6.997,58	-	2.022,14	-	-	2.099,27	-	-	-	11.118,89	50%	50%	-	100%	13.995,16
1.5	PISO/PAVIMENTAÇÃO	231.258,77	-	-	-	23.658,62	42.059,76	51.248,89	45.391,87	52.980,30	6.621,61	221.961,05	33,00%	33,00%	34,00%	100%	231.258,77
1.6	PAREDES E DIVISÓRIAS	310.249,63	24.034,60	21.511,79	72.318,76	23.543,64	39.730,85	-	22.851,44	30.647,92	15.983,20	250.702,20	3.068,25	3.068,25	3.161,22	100%	310.249,63
1.7	ESTRUTURA	28.329,34	-	-	-	23.513,35	4.815,99	-	-	-	-	28.329,34	50%	50%	25%	100%	28.329,34
1.8	ÁREA DE ACOSTAMENTO DE ONIBUS	52.407,48	-	26.558,77	-	-	-	14.503,13	-	-	-	41.061,90	50%	50%	-	100%	52.407,48
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS	64.953,60	1.473,15	2.215,23	-	14.182,68	5.426,99	3.261,65	2.544,83	812,70	-	29.917,23	50%	35%	15%	100%	64.953,60
1.10	ESQUADRIAS	58.450,35	-	-	-	-	-	-	31.771,81	-	-	31.771,81	50%	50%	-	100%	58.450,35
1.11	COBERTURA	81.096,80	-	-	81.096,80	-	-	-	-	-	-	81.096,80	-	-	-	-	81.096,80
1.12	RECUBRIMENTO DOS PILARES	2.696,57	2.696,57	-	-	-	-	-	-	-	-	2.696,57	50%	25%	25%	100%	2.696,57
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	76.839,88	4.462,74	-	-	15.313,80	1.805,72	-	-	17.980,09	-	38.962,15	R\$ 18.938,87	R\$ 9.469,43	R\$ 9.469,43	R\$ 37.877,73	76.839,88
		933.345,31	45.724,07	50.646,14	156.551,53	100.929,20	94.510,13	71.624,36	103.397,19	101.821,01	23.461,52	748.685,15	90.187,62	60.575,87	33.916,97	184.680,16	933.345,31

**Mathew Castro**  
Engenheiro Civil

CREA 29232 D/PA

*Mathew Castro*

MATHEW ANTHONIO CASTRO DA SILVA

Engenheiro Civil

29232 D/PA