


# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2022

<div></div>		OBRA:	REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PISO, E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MÉDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB										DATA : 02/10/2023			
		CLIENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ										BDI : 24,69%			
		LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 002/2018										L.S. Mês: 74,66%			
		OBS	CRONOGRAMA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, INCLUSO OS NOVOS ITENS E COM PREÇO DO ADITIVO DE VALOR DE OBRA													
ITEM	DESCRIÇÃO	valor contrato	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	TOTAL	%					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.296,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%					
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	106.289,44	R\$	2.657,54	R\$	2.657,54	R\$	2.657,54	R\$	2.657,63	18.602,87	17.51%				
3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	34.916,20	R\$	833,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-	833,27	2.39%				
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	26.819,00	R\$	-	R\$	6.456,66	R\$	-	R\$	-	6.456,66	24.08%				
5.0	ESTRUTURA	45.486,56	R\$	3.052,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	3.052,80	6.71%				
6.0	PAREDES E PAINÉIS	34.281,84	R\$	-	R\$	2.553,74	R\$	-	R\$	-	2.553,74	7.45%				
7.0	REVESTIMENTO	136.977,11	R\$	-	R\$	8.614,05	R\$	8.614,09	R\$	-	25.842,19	18.87%				
8.0	INSTALAÇÕES	205.665,11	R\$	-	R\$	-	R\$	20.566,51	R\$	33.268,33	74.401,35	36.18%				
9.0	PAVIMENTAÇÃO	151.052,51	R\$	17.164,73	R\$	17.164,77	R\$	-	R\$	-	51.494,23	34.09%				
10.0	COBERTURA	125.256,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	0.00%				
11.0	FORRO	63.695,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	0.00%				
12.0	ESQUADRIAS	73.012,44	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	0.00%				
13.0	PINTURA	348.719,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	0.00%				
14.0	QUADRA	541.522,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	33.504,62	61.402,21	17.61%				
15.0	DRENAGEM	21.157,71	R\$	-	R\$	3.173,66	R\$	17.338,47	R\$	17.338,51	52.015,45	9,60%				
16.0	COMBATE A INCENDIO	73.531,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.391,19	40.156,92	54,61%				
17.0	DIVERSOS	306.475,50	R\$	-	R\$	13.212,36	R\$	13.212,36	R\$	13.212,37	52.849,45	17.25%				
			R\$	23.708,34	R\$	47.376,08	R\$	51.512,07	R\$	51.829,67	R\$	75.812,25	R\$	103.372,65	R\$	17.54%
			R\$	23.708,34	R\$	71.084,42	R\$	122.596,49	R\$	174.426,16	R\$	223.602,77	R\$	299.415,02	R\$	402.787,67

*Mathews Castro*  
Mathews A Castro da Silva  
Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

Mathews Castro  
Engenheiro Civil  
CREA 29232 D/PA