

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2022

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div>MOURA SERVIÇOS</div><div>DE CONSTRUÇÃO EIRELI</div></div>		<div><div>OBRA:</div><div>REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PISO, E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MÉDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB</div></div> <div><div>CLIENTE:</div><div>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.</div></div> <div><div>LICITAÇÃO:</div><div>CONCORRÊNCIA Nº 002/2018</div></div> <div><div>OBS</div><div>CRONOGRAMA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, INCLUSO OS NOVOS ITENS E COM PREÇO DO ADITIVO DE VALOR DE OBRA</div></div>											<div>DATA : 09/09/2022</div> <div>BDI : 24,69%</div> <div>L.S. Mês: 74,66%</div>	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2022														
ITEM	DESCRIÇÃO	valor contrato	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	TOTAL	%			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.296,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	0,00%			
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	106.289,44	R\$ 5.615,43	R\$ 5.615,43	R\$ 5.615,43	R\$ 5.615,43	R\$ 5.615,43	R\$ 5.615,43	R\$ 5.615,48	39.308,06	36,95%			
3.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	34.916,20	R\$ 2.165,27	R\$ -		R\$ -		R\$ -		2.165,27	6,20%			
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	26.819,00	R\$ 8.045,70	R\$ 8.045,70	R\$ 6.968,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23.059,51	85,98%			
5.0	ESTRUTURA	45.486,56	R\$ 18.194,62	R\$ 5.327,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23.521,75	51,71%			
6.0	PAREDES E PAINÉIS	34.281,84	R\$ -	R\$ 7.696,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7.696,02	22,45%			
7.0	REVESTIMENTO	136.977,11	R\$ -	R\$ 27.395,42	R\$ -	R\$ 20.546,57	R\$ 8.345,91		R\$ -	56.287,90	41,09%			
8.0	INSTALAÇÕES	205.665,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.566,51	R\$ 20.566,51		R\$ 35.332,79	76.465,81	37,18%			
9.0	PAVIMENTAÇÃO	151.052,51	R\$ 30.210,50	R\$ 15.105,25	R\$ 24.220,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	69.535,83	46,03%			
10.0	COBERTURA	125.256,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.788,49	R\$ 25.051,32	R\$ 12.525,66	R\$ 14.195,09	70.560,56	56,33%			
11.0	FORRO	63.695,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.369,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.369,55	10,00%			
12.0	ESQUADRIAS	73.012,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.631,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.631,52	6,34%			
13.0	PINTURA	348.719,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 27.897,59	R\$ 33.504,62	61.402,21	17,61%			
14.0	QUADRA	541.522,67	R\$ -	R\$ 27.076,13	R\$ 27.076,13	R\$ 22.575,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	76.727,66	14,17%			
15.0	DRENAGEM	21.157,71	R\$ -	R\$ 3.173,66	R\$ 3.173,66	R\$ 6.779,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13.126,53	62,04%			
16.0	COMBATE A INCENDIO	73.531,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.059,44	R\$ -		R\$ 14.706,29	R\$ 3.391,19	40.156,92	54,61%			
17.0	DIVERSOS	306.475,50	R\$ -	R\$ 45.971,33		R\$ 15.323,78	R\$ -	R\$ 15.323,78	R\$ 30.665,08	107.283,97	35,01%			
			R\$ 64.231,52	R\$ 145.406,07	R\$ 95.482,40	R\$ 114.826,91	R\$ 59.579,17	R\$ 76.068,75	R\$ 122.704,25					
			R\$ 64.231,52	R\$ 209.637,59	R\$ 305.119,99	R\$ 419.946,90	R\$ 479.526,07	R\$ 555.594,82	R\$ 678.299,07	R\$ 678.299,07	29.53%			
VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.297.156,42	100,00%											
SERVIÇOS EXECUTADOS		1.618.857,35	70,47%											
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS		R\$ 678.299,07	29,53%											
SALDO CONTRATUAL:		R\$ 678.299,07	29,53%											

Mathews Castro

Mathews A Castro da Silva

Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

Mathew Castro
Mathews A Castro da Silva

Engenheiro Civil CREA 29232 D/PA

Mathew Castro
Engenheiro Civil
CREA 29232 D/PA