



VICTO'R CONSTRUTORA LTDA
22.814.959/0001-14
Av. Carleto B. Almeida, 525, Bela Vista
CEP: 68160-400
ITAITUBA-PA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - PM. I
ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO SINAPI/PA, 07/2021 - SEDOP: 03/2021 - COM DESONERAÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO RESIDENCIAL VIVA ITAITUBA
LOCAL DA OBRA: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ
BDI: 29,77%

7º CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE ADITIVO DE PRAZO													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª medição	2ª medição	3ª medição	4ª medição	TOTAL ACUMULADO	MES 1 (30 DAS)	MES 2 (30 DAS)	MES 3 (30 DAS)	MES 4 (30 DAS)	ACUMULADO ATUAL	TOTAL PARCIAL
1	PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO VIVA ITAITUBA	1.154.785,05					1.154.785,05	23,66%	29,15%	8,84%	38,35%	1.154.785,05	100,00 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.332,36	1.332,36				1.332,36					1.332,36	100,00 %
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40	1.564,40				1.564,40					1.564,40	100,00 %
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40		1.564,40			1.564,40					1.564,40	100,00 %
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40					1.564,40	50%	50%			1.564,40	100,00 %
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40					1.564,40		50,00%	50,00%		1.564,40	100,00 %
1.6	MOBILIZAÇÃO	977,78					977,78					977,78	100,00 %
1.7	DESMOBILIZAÇÃO	977,78	977,78				977,78				100,00%	977,78	100,00 %
1.8	TUBOS	377.567,34		377.567,34			377.567,34	100%				377.567,34	100,00 %
1.9	TERRAPLENAGEM 1ª TRECHO	61.731,72	61.731,72				61.731,72	100%				61.731,72	100,00 %
1.10	REVESTIMENTO PRIMARIO 2ª TRECHO	26.700,16					26.700,16	100,00%				26.700,16	100,00 %
1.11	ASFALTAMENTO 1ª TRECHO	179.728,90					179.728,90	100,00%				179.728,90	100,00 %
1.12	CALÇADA E MEIO FIO 1ª TRECHO	64.923,17					64.923,17	100,00%				64.923,17	100,00 %
1.13	TERRAPLENAGEM 2ª TRECHO	77.164,66			77.164,66	100%	77.164,66					77.164,66	100,00 %
1.14	REVESTIMENTO PRIMARIO 2ª TRECHO	33.375,20				33.375,20	33.375,20					33.375,20	100,00 %
1.15	ASFALTAMENTO 2ª TRECHO	224.661,12				224.661,12	224.661,12					224.661,12	100,00 %

[illegible]