



SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PA

MUNICÍPIO/UF: ITAITUBA-PA

CONTRATO: Nº 008/2022

CONSTRUTORA: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O BM 08	PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O BM 08		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.642,24	R\$ 3.642,24	100,00%	Físico						
					Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.856.488,40	R\$ 1.167.959,40	62,91%	Físico	3,81%	7,00%	7,20%	6,80%	6,54%	5,74%
					Financeiro	R\$ 70.732,21	R\$ 129.954,19	R\$ 133.667,16	R\$ 126.241,21	R\$ 121.438,69	R\$ 106.495,54
3.0	GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO	R\$ 9.357.121,64	R\$ 8.421.953,22	90,01%	Físico	9,99%					
					Financeiro	R\$ 935.168,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0	BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO ARMADO	R\$ 3.199.353,10	R\$ 1.364.712,74	42,66%	Físico		11,50%	11,60%	11,30%	10,91%	12,03%
					Financeiro	R\$ -	R\$ 367.925,61	R\$ 371.124,96	R\$ 361.526,90	R\$ 349.052,90	R\$ 385.009,99
TOTAL		R\$ 14.416.605,38	R\$ 10.958.267,60	76,01%	MENSAL	R\$ 1.005.900,63	R\$ 497.879,79	R\$ 504.792,12	R\$ 487.768,11	R\$ 470.491,59	R\$ 491.505,53
					% MENSAL	6,98%	3,45%	3,50%	3,38%	3,26%	3,41%
					ACUMULADO	R\$ 11.964.168,23	R\$ 12.462.048,02	R\$ 12.966.840,14	R\$ 13.454.608,25	R\$ 13.925.099,85	R\$ 14.416.605,38
					% ACUMULADO	82,99%	86,44%	89,94%	93,33%	96,59%	100,00%