

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPOSTANTE

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE ALVES

Local: COMUNIDADE VICINAL DO CACAÚ, ZONA RURAL

Processo: Concorrência Pública Nº 006/2020

Data: 07/12/2020

Data de conclusão de : 30/06/2021

Resp. Técnico ENGº JOSÉ CLEYTON G. SALDANHA



EMPRESAMENTOS

BDI

27,60%

				TEMPO DE CONTRATADO										1º TEMPO DE ADITIVO		2º TEMPO DE ADITIVO		
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	TOTAL				
		TOTAL c/ BDI																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.300,08	0,79	2.300,08 100%										2.300,08 100%				
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.220,91	0,42	1.220,91 100%										1.220,91 100%				
3	FUNDAÇÃO	17.177,18	5,89	17.177,18 100%										17.177,18 100%				
4	ESTRUTURA	20.540,56	7,04	12.321,34 60%	8.216,22 40%									20.540,56 100%				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.166,85	1,43	4.166,85 100%										4.166,85 100%				
6	PAREDES E PAINÉIS	11.948,16	4,09	3.584,45 30%	8.363,71 70%									11.948,16 100%				
7	REVESTIMENTO	24.328,25	8,34	7.296,18 30%	17.029,78 70%									24.328,25 100%				
8	PISOS	27.515,31	9,43	1.375,77 5%	1.375,77 5%	1.926,07 7%	1.926,07 7%	3.026,68 11%	9.630,36 35%	9.254,59 30%				27.515,31 100%				
9	INSTALAÇÕES	47.423,18	16,25	2.371,16 5%	2.371,16 5%	4.742,32 10%	4.742,32 10%	9.484,64 20%	11.855,80 25%	11.855,80 25%				47.423,18 100%				
10	FORRO	10.172,81	3,49									4.089,12 40%	6.103,69 60%	10.172,81 100%				
11	ESQUADRIAS	21.035,35	7,21									6.100,25 29%	6.100,25 29%	21.035,35 100%				
12	PINTURA	7.118,05	2,44									3.559,03 50%	3.559,03 50%	7.118,05 100%				
13	LOUÇAS E METAIS	2.908,85	1,00											2.908,85 100%				
14	COBERTURA	33.462,96	11,47											33.462,96 100%				
15	COMBATE A INCENDIO	773,42	0,27											773,42 100%				
16	DIVERSOS	59.697,86	20,46											59.697,86 100%				
VALOR GLOBAL DA OBRA COM BDI (R\$)		291.789,78	100,00											291.789,78				
PARCIAIS SIMPLES (R\$)				48.072,28	33.609,71	8.766,37	8.766,37	11.687,83	11.687,83	25.304,16	52.188,36	52.799,91	38.906,96					
PARCIAIS ACUMULADOS (%)				16,47	11,52	3,00	3,00	4,01	4,01	8,67	17,89	18,10	13,33					
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)				16,47	27,99	31,00	34,00	38,01	42,01	50,69	68,57	86,67	100,00					
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)				16,47	27,99	31,00	34,00	38,01	42,01	50,69	68,57	86,67	100,00					