



**MACOM**  
**VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**  
 INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69  
 E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Tomada de Peças nº 002/2021

(Lote I)-Cronograma Físico - Financeiro

Anexo II

Obra: Construção de Centro de Referência em Saúde na Comunidade Paranamirim, no Município de Itaituba

SINAPI-PA 07/2020 - SEDOP-PA 04/2020 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 dias		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,75	1.706,41	100,00	1.706,41					100,00	1.706,41
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,12	1.090,29	100,00	1.090,29					100,00	1.090,29
3	ESTRUTURAL	9,28	9.070,22	100,00	9.070,22					100,00	9.070,22
4	ALVENARIA	29,63	28.962,12	100,00	28.962,12					100,00	28.962,12
5	PINTURA	7,22	7.056,43					100,00	7.056,43	100,00	7.056,43
6	COBERTURA	12,15	11.873,57	50,00	5.936,80	50,00	5.936,77			100,00	11.873,57
7	PISO	7,60	7.433,95			100,00	7.433,95			100,00	7.433,95
8	FORRO	4,21	4.112,46			100,00	4.112,46			100,00	4.112,46
9	ESQUADRIA	9,95	9.728,06					100,00	9.728,06	100,00	9.728,06
10	HIDROSSANITÁRIA	10,77	10.528,37			50,00	5.264,19	50,00	5.264,18	100,00	10.528,37
11	ELÉTRICA	6,34	6.197,85			50,00	3.098,96	50,00	3.098,89	100,00	6.197,85
			97.759,73	0,48	46.765,84	0,26	25.846,33	0,26	25.147,56		97.759,73
				0,48	46.765,84	0,74	72.612,17	1,00	97.759,73		