

Itaituba-Pará, 27 de maio 2021.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA


Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Contrato Nº 20200356
CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, Vem através deste solicitar a Prefeitura Municipal Itaituba -PA inscrita no CNPJ sob nº **05.138.730/0001-77** a prorrogação do PRAZO DE EXECUÇÃO DO **CONTRATO Nº 20200356**, CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 90 dias, a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido o acesso ao local da obra, que está localizada na zona rural do município, e o atraso na entrega de materiais o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,



MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: nº 664.619.362-20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200356 - CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP

CONTRATADA: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra


JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200356, justificando que *“o acesso ao local da obra, que está localizada na zona rural do município, e o atraso na entrega de materiais o que impede que os serviços sejam executados no prazo do Contrato”*.

Tendo em vista que parte das obras estão localizadas no interior do Município, cujo acesso fica prejudicado em razão das chuvas, interferindo na logística de transporte de materiais e no andamento contínuo da execução das mesmas.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução dos itens Objetos do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente previsto, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 28 de maio de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato Nº 20200356 - CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP, por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 28 de maio de 2021.



ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200356 - CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP

CONTRATADA: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI


ASSUNTO: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execução, justificando que o cumprimento do Cronograma Físico-financeiro previsto inicialmente foi comprometido em virtude de atrasos na entrega de materiais necessários para a execução das Obras, sendo que tais atrasos decorrem do local de acesso às obras que estão localizadas na zona rural do Município.

Durante o período de inverno regional diversas estradas vicinais têm sua trafegabilidade comprometida, dificultando o acesso às comunidades. Uma vez que, algumas Obras contratadas estão localizadas nessas comunidades a logística de transportes de materiais, bem como os deslocamentos ao local ficam prejudicados, interferindo no cumprimento do cronograma físico financeiro previsto.

Considerando a necessidade de viabilizar o andamento e conclusão das Obras localizadas no Bairro Floresta/Pedreira, Comunidade Cocalina e Comunidade Km 17, Itens do Contrato, que se encontram com 62,63% de sua execução, justifica-se **aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias**, conforme Cronogramas Físico-Financeiros apresentados pela Empresa.

Itaituba, PA, 12 de janeiro de 2021.


Eng.º João Neto
CREA-PA 25597 D
JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 25597 D/PA