

PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA

**ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 20190184, TOMADA DE PREÇO
nº 006/2019-TP.**

A empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELE, informa a esta secretaria através do ofício, que não foi possível concluir na sua integralidade o objeto do contrato mencionado acima. Justifica que por falta de materiais na cidade como: caixa d'água, de madeiras em virtude da problemática da Amazônia vindo a ter escassez de madeiras na região.

Após a visita "in loco", constatamos realmente que a empresa não cumpriu a CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS do referido contrato em sua totalidade. Os serviços estão em fase de conclusão mais a obra não foi concluída dentro do prazo estipulado.

Constatamos que a empresa está cumprindo todos os itens da CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA do referido contrato.

Analisamos o ofício da empresa e constatando "in loco" os motivos da mesma não ter concluído as obras dentro do prazo estabelecido, solicitamos o ADITIVO DE PRAZO pelo período de 120 dias para que a mesma conclua a obra e que seja obedecido todo projeto na sua totalidade.

Estamos levando em conta o interesse da administração na conclusão de todos os itens do objeto do contrato.

Itaituba – Pa, 07 de outubro de 2019.


Orismar Pereira Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. nº 0059/2019



A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA

ATT: Sr, º ORISMAR PEREIRA GOMES

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 04 (QUATRO POÇOS SEMI ARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, REFERENTE AO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO LIBERDADE LOTE II E NA COMUNIDADE DO CURRAL REDONDO LOTE III.

CONTRATO: Nº 20190184 TOMADA DE PREÇO 006/2019-TP

EMPRESA CONTRATADA: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.319.572/0001-02, SITUADA A AV. ARANAMAY CUTO (DECIMA QUINTA RUA) Nº868 BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITUBA PA FONE (93)991310105.

INFORMA QUE, vem solicitar a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba PA **MAIS 120 DIAS DE PRAZO** para o 1º pedido do aditivo de contrato referente à execução de perfuração de 03 (três poços) semiartesianos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba PA, referente ao poço da Liberdade lote II (**esse por sua vez esta em processo de uma nova localização para a sua substituição pelo poço da liberdade**) e o poço da comunidade do Curral Redondo lote III, apos o seu vencimento que será no dia 17 de outubro de 2019.

A JUSTIFICATIVA.

Por conta da falta de material, no caso especifico a caixa d'água de 10 mil litros e também pela falta de madeira nas estâncias, motivo este por conta das queimadas na Amazônia, houve por um breve tempo escassez de madeira para a construção do conjunto elevatória aqui no município de Itaituba, que tardou a conclusão final dessa obra, o prazo acabou sendo insuficiente e com isso o contrato esta prestes a vencer por isso pede mais 120 dias para a conclusão dessa obra, podendo ate mesmo ser terminada antes mesmo desse prazo pedido.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itaituba PA 03 de outubro de 2019.


E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

09.319.572/0001-02
E F MOURA SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI
AV ARAMANAY COUTO 868 BELA VISTA
CEP 68180 420 ITAITUBA PA