

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - LOTE II DA CONCORRÊNCIA N° 001 - 2021

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

REF: sinapi 12/2020 sedop 04/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	Total Parcial
1	RECUPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA NOVA OLINDA	1.500.432,59	29,91%	29,53%	23,25%	17,31%	100,00' %'
			444.929,82	445.543,92	352.866,20	257.092,65	1.500.432,59
1.1	MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA:	25.984,32	100,00%				100,00' %'
			25.984,32				25.984,32
1.1.1	Instalação do canteiro em chapa de madeira	24.810,24	100,00%				100,00' %'
			24.810,24				24.810,24
1.1.2	Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00)	1.174,08	100,00%				100,00' %'
			1.174,08				1.174,08
1.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA:	60.078,00	50,00%	50,00%			100,00' %'
			30.039,00	30.039,00			60.078,00
1.2.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores	60.078,00	50,00%	50,00%			100,00' %'
			30.039,00	30.039,00			60.078,00
1.3	TERRAPLANAGEM:	441.670,20	35,00%	35,00%	30,00%		100,00' %'
			154.584,57	154.584,57	132.501,06		441.670,20
1.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	63.760,20	35,00%	35,00%	30,00%		100,00' %'
			22.316,07	22.316,07	19.128,06		63.760,20
1.3.2	Regularização de superfícies com motoniveladora (largura de 6,00m)	17.442,00	35,00%	35,00%	30,00%		100,00' %'
			6.104,70	6.104,70	5.232,60		17.442,00
1.3.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	360.468,00	35,00%	35,00%	30,00%		100,00' %'
			126.163,80	126.163,80	108.140,40		360.468,00
1.4	OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS	238.149,62	53,00%	47,00%			100,00' %'
			124.139,36	114.010,26			238.149,62
			100,00%				100,00' %'

1.4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	4.064,94	4.064,94				4.064,94
1.4.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	6.064,16	100,00%				100,00' %'
1.4.3	RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, COM FUNDAÇÃO EM ESTACA CRAVADA.	228.020,52	6.064,16	50,00%	50,00%		100,00' %'
1.5	REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)	734.550,45	228.020,52	14,85%	19,80%	29,70%	100,00' %'
1.5.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	55.039,20	110.182,57	15,00%	20,00%	30,00%	100,00' %'
1.5.2	Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 5,0 km	495.401,25	146.910,09	8,255,88	11.007,84	16.511,76	100,00' %'
1.5.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M)	17.442,00	148.620,38	15,00%	20,00%	30,00%	100,00' %'
1.5.4	Regularização e compactação de solo	166.668,00	173.390,43	2,616,30	3.488,40	5.232,60	100,00' %'
		1.500.432,59	444.929,82	25.000,20	33.333,60	50.000,40	100,00' %'
			444.929,82	445.543,92	352.866,20	257.092,65	1.500.432,59
				890.473,74	1.243.339,94	1.500.432,59	