




MACOM
V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM


Tomada de Preço Nº 006/2020 - Anexo II (Lote V) - Cronograma Físico - Financeiro

Orçamento sintético de material e mão de obra para a perfuração de 80 metros lineares em solo e rochas sedimentares; tendo como inclusão nesta planilha orçamentária a área de proteção; reservatório elevado e distribuição local de água fria com 05 (cinco) torneiras para atender ao público das proximidades, que será implantado na comunidade do Paramirim, localizados no município de Itaituba, estado do Pará.

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | EXECUTADO | 30 (DIAS) | 60 (DIAS) | 90 (DIAS) | Total parcela |
|------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m | 66.690,13 | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | | 66.690,13 | | | | 66.690,13 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.845,24 | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | | 6.845,24 | | | | 6.845,24 |
| 1.2 | PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES | 4.024,80 | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | | 4.024,80 | | | | 4.024,80 |
| 1.3 | PERFURAÇÃO EM ROCHA | 5.882,10 | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | | 5.882,10 | | | | 5.882,10 |
| 1.4 | ALARGAMENTO DO FURO | 3.116,40 | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | | 3.116,40 | | | | 3.116,40 |
| 1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 40.625,99 | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | | 40.625,99 | | | | 40.625,99 |
| 1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS | 3.532,96 | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | | 3.532,96 | | | | 3.532,96 |
| 1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 2.662,64 | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | | 2.662,64 | | | | 2.662,64 |
| | ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA | | | | | | 100,00 |
| | | | | | | | 39.830,00 |
| | MOVIMENTO DE TERRA: | 1.392,99 | | 50,00 | 50,00 | | 100,00 |
| | | | | 696,50 | 696,50 | | 1.392,99 |
| 2.2 | INFRAESTRUTURA | 1.431,33 | | | 100,00 | | 100,00 |
| | | | | | 1.431,33 | | 1.431,33 |
| 2.3 | ESTRUTURA: | 161,44 | | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | | | 32,29 | 64,58 | 64,58 | 161,44 |
| 2.4 | PAREDES E PAINÉIS: | 1.274,18 | | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | 127,42 | 509,67 | 637,09 | 1.274,18 |
| 2.5 | REVESTIMENTO: | 2.784,43 | | | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | | 1.392,22 | 1.392,22 | 2.784,43 |
| 2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO. | 280,62 | | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | 28,06 | 112,25 | 140,31 | 280,62 |
| 2.7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO | 9.986,60 | | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | 998,66 | 3.994,64 | 4.993,30 | 9.986,60 |
| 2.8 | PAVIMENTAÇÃO | 308,81 | | | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | | 154,41 | 154,41 | 308,81 |
| 2.9 | ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO | 13.116,02 | 60,00 | 40 | | | 100,00 |
| | | | 7.869,61 | 5246,408 | | | 13.116,02 |
| 2.10 | ESQUADRIAS | 606,50 | | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | | | 60,65 | 242,60 | 303,25 | 606,50 |
| 2.11 | PINTURA | 3.607,69 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3.607,69 | 3.607,69 |
| 2.12 | DIVERSOS | 4.879,39 | | 45,00 | | 45,00 | 100,00 |
| | | | | 2.195,73 | | 2.195,73 | 4.879,39 |
| | | | 70,00 | 8,81 | 8,07 | 12,66 | |
| | | 106.520,13 | 74.559,74 | 9.385,71 | 8.598,18 | 13.488,56 | 106.520,13 |

Itaituba, 14 de Julho de 2021


CLEVELAND GUSTAVO CANTO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL/ GEÓLOGO
CREA nº 151820127-0


V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ:36.908.164/0001-69
VANDERLEI DOS SANTOS