



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

TP nº 001/2022

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro

Lote II: Construção de Centro de Referência em Saúde

Item I (Local): Comunidade Montanha Mangabal, Município de Itaituba-PA.

BDI : 29,90% por cento

SEDOP 2022/02 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO e PRÍPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPAS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.945,03	100,00%			100,00' %'
			1.945,03			1.945,03
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.242,27	100,00%			100,00' %'
			1.242,27			1.242,27
3	ESTRUTURAL	11.862,69	100,00%			100,00' %'
			11.862,69			11.862,69
4	ALVENARIA	34.767,84	70,00%	30,00%		100,00' %'
			24.337,49	10.430,35		34.767,84
5	PINTURA	11.861,29			100,00%	100,00' %'
					11.861,29	11.861,29
6	COBERTURA	16.150,07	40,00%	60,00%		100,00' %'
			6.460,03	9.690,04		16.150,07
7	PISO	12.709,01		100,00%		100,00' %'
				12.709,01		12.709,01
8	FORRO	5.600,49		80,00%	20,00%	100,00' %'
				4.480,39	1.120,10	5.600,49
9	ESQUADRIA	11.336,35		80,00%	20,00%	100,00' %'
				9.069,08	2.267,27	11.336,35
10	HIDROSSANITÁRIA	15.977,44		40,00%	60,00%	100,00' %'
				6.390,98	9.586,46	15.977,44
11	ELÉTRICA	10.430,76		70,00%	30,00%	100,00' %'
				7.301,53	3.129,23	10.430,76
12	Muro	56.078,50	45,00%	45,00%	10,00%	100,00' %'
			25.235,33	25.235,33	5.607,84	56.078,50
189.961,74			71.082,84	85.306,71	33.572,19	189.961,74
			71.082,84	156.389,55	189.961,74	