



CONSTRUTORA ACARI

Endereço: Rod Transamazônica, 2 - KM 2 - Itaituba, PA - CEP: 68180-010

Telefone: (93) 3518-2964

ANEXO II - CONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO-FIO SARJETAS E CALÇADAS DE AMBOS OS LADOS, NAS RUAS DE ACESSO NA CIDADE DE ITAITUBA E REGIÃO.

LOCAL DA OBRA: CENTRO DE ITAITUBA; DISTRITO DE MIRITITUBA E DISTRITO DE MORAES ALMEIDA - ITAITUBA-PA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	VALOR (R\$)	MÊS 1 30 DIAS	MÊS 2 30 DIAS	MÊS 3 30 DIAS	MÊS 4 30 DIAS	MÊS 5 30 DIAS	MÊS 6 30 DIAS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	99.270,94	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	16,67%	100,00' %
			16.548,47	16.548,47	16.548,47	16.548,47	16.528,61	16.548,45	99.270,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.951,32	50,00%	50,00%					100,00' %
			13.475,66	13.475,66					26.951,32
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.656,98	50,00%	50,00%					100,00' %
			9.328,49	9.328,49					18.656,98
4	REVESTIMENTO PRIMARIO	8.774.971,05	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00' %
			877.497,11	1.754.994,21	2.632.491,32	1.754.994,21	877.497,11	877.497,09	8.774.971,05
5	PAVIMENTAÇÃO	11.945.431,07		10,00%	10,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00' %
				1.194.543,11	1.194.543,11	3.583.629,32	4.778.172,43	1.194.543,10	11.945.431,07
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	152.026,35						100,00%	100,00' %
								152.026,35	152.026,35
7	MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA	3.048.962,49		20,00%	25,00%	35,00%	20,00%		100,00' %
				609.792,50	762.240,62	1.067.136,87	609.792,50		3.048.962,49
		24.066.270,20	916.849,73	3.598.682,44	4.605.823,52	6.422.308,87	6.281.990,65	2.240.614,99	24.066.270,20
			916.849,73	4.515.532,17	9.121.355,69	15.543.664,56	21.825.655,21	24.066.270,20	24.066.270,20