



MACOM
VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
 INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
 E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - LOTE - II (CONCORRENCIA Nº 009/2022/SEMED)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ITAPACURÁ GRANDE II.

TABELA SINAPI/PA - 06/2022 SEDOP/PA - 05/2022 E PROPRIA /COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,82%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	DIAS 30		DIAS 60		DIAS 90		DIAS 120		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,77	23.440,60	15,00	3.516,09	30,00	7.032,18	20,00	4.688,12	35,00	8.204,21	100,00	23.440,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,78	42.172,54	100,00	42.172,54							100,00	42.172,54
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,23	7.622,76	100,00	7.622,76							100,00	7.622,76
4	FUNDAÇÕES	5,91	36.749,42	100,00	36.749,42							100,00	36.749,42
5	SUPERESTRUTURA	6,79	42.247,14	55,00	23.235,92	45,00	19.011,22					100,00	42.247,14
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,03	6.394,97	100,00	6.394,97							100,00	6.394,97
7	PAREDES E PAINÉIS	6,47	40.207,34	25,00	10.051,84	75,00	30.155,50					100,00	40.207,34
8	REVESTIMENTO	11,61	72.188,18	25,00	18.047,04	25,00	18.047,04	50,00	36.094,10			100,00	72.188,18
9	PISOS	7,49	46.564,68			60,00	27.938,81	40,00	18.625,87			100,00	46.564,68
10	INSTALAÇÕES	5,69	35.360,74			60,00	21.216,44	40,00	14.144,30			100,00	35.360,74
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	4,76	29.591,44			45,00	13.316,15	55,00	16.275,29			100,00	29.591,44
12	FORRO	2,21	13.743,12					30,00	4.122,94	70,00	9.620,18	100,00	13.743,12
13	ESQUADRIAS	4,80	29.820,97			30,00	8.946,29	20,00	5.964,20	50,00	14.910,48	100,00	29.820,97
14	PINTURA	13,36	83.041,05					50,00	41.520,53	50,00	41.520,52	100,00	83.041,05
15	LOUÇAS E METAIS	1,93	12.011,65							100,00	12.011,65	100,00	12.011,65
16	COBERTURA	7,04	43.802,00			15,00	6.570,31	35,00	15.330,70	50,00	21.900,99	100,00	43.802,00
17	COMBATE A INCENDIO	0,14	896,58							100,00	896,58	100,00	896,58
18	DIVERSOS	9,00	55.935,99	10,00	5.593,61	20,00	11.187,20	25,00	13.984,02	45,00	25.171,16	100,00	55.935,99
			621.791,17	24,67	153.384,19	26,28	163.421,14	27,46	170.750,07	21,59	134.235,77		621.791,17
				24,67	153.384,19	50,95	316.805,33	78,41	487.555,40	100,00	621.791,17		