



CONCORRENCIA nº 009/2022

Anexo II – Cronograma Físico – Financeiro (Lote IV)

Obra: Construção de anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantanal de Areia

BDI: 29%

SEDOP: 2022/05 - SINAPI: 2022/06 – PRÓPRIA - COM DESONERAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,83	23.473,36	22,00	5.164,14	28,00	6.572,54	22,00	5.164,14	28,00	6.572,54	100,00	23.473,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,74	41.359,09	100,00	41.359,09							100,00	41.359,09
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,23	7.553,00	100,00	7.553,00							100,00	7.553,00
4	FUNDAÇÕES	5,88	36.065,29	100,00	36.065,29							100,00	36.065,29
5	SUPERESTRUTURA	6,76	41.454,66	56,00	23.214,61	44,00	18.240,05					100,00	41.454,66
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,04	6.353,02	100,00	6.353,02							100,00	6.353,02
7	PAREDES E PAINÉIS	6,46	39.606,02	26,00	10.297,56	74,00	29.308,46					100,00	39.606,02
8	REVESTIMENTO	11,71	71.807,11	26,00	18.669,86	35,00	25.132,50	39,00	28.004,75			100,00	71.807,11
9	PISOS	7,47	45.809,34			57,00	26.111,33	43,00	19.698,01			100,00	45.809,34
10	INSTALAÇÕES	5,71	35.008,55			45,00	15.753,86	55,00	19.254,69			100,00	35.008,55
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	4,76	29.175,62			37,00	10.794,98	63,00	18.380,64			100,00	29.175,62
12	FORRO	2,21	13.543,54					36,00	4.875,67	64,00	8.667,87	100,00	13.543,54
13	ESQUADRIAS	4,75	29.101,21			15,00	4.365,18	15,00	4.365,18	70,00	20.370,85	100,00	29.101,21
14	PINTURA	13,41	82.239,91					50,00	41.119,96	50,00	41.119,95	100,00	82.239,91
15	LOUÇAS E METAIS	1,91	11.706,20							100,00	11.706,20	100,00	11.706,20
16	COBERTURA	7,04	43.152,62			15,00	6.472,89	30,00	12.945,78	55,00	23.733,95	100,00	43.152,62
17	COMBATE A INCENDIO	0,14	873,82							100,00	873,82	100,00	873,82
18	DIVERSOS	8,96	54.964,80	26,00	14.290,86	28,00	15.390,14	20,00	10.992,97	26,00	14.290,83	100,00	54.964,80
			613.247,16	26,57	162.967,43	25,79	158.141,93	26,87	164.801,79	20,76	127.336,01		613.247,16
				26,57	162.967,43	52,36	321.109,36	79,24	485.911,15	100,00	613.247,16		