

| <div><div></div><div><div>ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</div><div>CNPJ: 15.495.885/0001-14 Inscrição Estadual: 15.370.846-8</div><div>Inscrição Municipal: 8060239 Rua Quarta, 361(</div><div>COND PARQUE DA FLORESTA ICASA A 05 SALA A) Floresta</div><div>CEP: 68181-300 Itaituba – Pará. www.itapacura.com.br Fone: (93) 99167-2253.</div></div></div> | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| Concorrência Eletronica n° 002/2024 | | | | | | | | |
| Cronograma Fisico Financeiro (LOTE II) | | | | Orçamento com BDI: 31,07% | | | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ II | | | | Tabelas Referenciais Utilizadas: SINAPI-PA | | | | |
| | | | | 03/2024 – SEDOP 02/2024 e PROPRIAS – Com | | | | |
| | | | | Desoneração | | | | |
| LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS KM 38, COMUNIDADE NOVA BRASILIA, ITAITUBA PA | | | | LEI SOCIAIS HORA 83,87% - MÊS 44,39% | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Item | Descrição | VALOR (R\$) | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | Total Parcial |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 35.274,80 | 25,00% | 15,00% | 15,00% | 25,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 8.818,70 | R\$ 5.291,22 | R\$ 5.291,22 | R\$ 8.818,70 | R\$ 7.054,96 | R\$ 35.274,80 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 78.611,83 | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 78.611,83 | | | | | R\$ 78.611,83 |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R\$ 14.628,82 | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 14.628,82 | | | | | R\$ 14.628,82 |
| 4 | FUNDAÇÕES | R\$ 97.221,27 | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 97.221,27 | | | | | R\$ 97.221,27 |
| 5 | SUPERESTRUTURA | R\$ 33.587,24 | 55,00% | 45,00% | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 18.472,98 | R\$ 15.114,26 | | | | R\$ 33.587,24 |
| 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 12.426,81 | 100,00% | | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 12.426,81 | | | | | R\$ 12.426,81 |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 78.929,31 | 35,00% | 40,00% | | | | 100,00% |
| | | | R\$ 27.625,26 | R\$ 31.304,05 | | | | R\$ 78.929,31 |
| 8 | REVESTIMENTO | R\$ 90.667,68 | 15,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 13.600,15 | R\$ 13.600,15 | R\$ 22.666,92 | R\$ 22.666,92 | R\$ 18.133,54 | R\$ 90.667,68 |
| 9 | PISOS | R\$ 74.208,41 | | 20,00% | 25,00% | 25,00% | 30,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 14.841,68 | R\$ 18.552,10 | R\$ 18.552,10 | R\$ 22.262,53 | R\$ 74.208,41 |
| 10 | INSTALAÇÕES | R\$ 53.171,35 | 30,00% | | 25,00% | 25,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 15.951,61 | R\$ 13.292,84 | R\$ 13.292,84 | R\$ 10.434,26 | R\$ 53.171,35 |
| 11 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | R\$ 34.403,98 | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | 100,00% |
| | | | | R\$ 12.041,39 | R\$ 10.321,19 | R\$ 12.041,40 | | R\$ 34.403,98 |
| 12 | FORRO | R\$ 21.736,82 | | | 45,00% | 55,00% | | 100,00% |
| | | | | | R\$ 9.781,57 | R\$ 11.955,25 | | R\$ 21.736,82 |
| 13 | ESQUADRIAS | R\$ 36.984,88 | | 15,00% | 25,00% | 20,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | | | R\$ 5.547,73 | R\$ 9.246,22 | R\$ 7.396,98 | R\$ 14.793,95 | R\$ 36.984,88 |
| 14 | PINTURA | R\$ 77.986,57 | | | | 55,00% | 45,00% | 100,00% |
| | | | | | | R\$ 42.892,61 | R\$ 35.093,96 | R\$ 77.986,57 |
| 15 | LOUÇAS E METAIS | R\$ 20.897,44 | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | R\$ 20.897,44 | R\$ 20.897,44 |
| 16 | COBERTURA | R\$ 175.257,46 | | 45,00% | 55,00% | | | 100,00% |
| | | | | R\$ 78.865,86 | R\$ 96.391,60 | | | R\$ 175.257,46 |
| 17 | COMBATE A INCENDIO | R\$ 1.594,32 | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | R\$ 1.594,32 | R\$ 1.594,32 |
| 18 | DIVERSOS | R\$ 73.492,26 | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 40,00% | 30,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 7.349,23 | R\$ 7.349,23 | R\$ 7.349,23 | R\$ 29.396,90 | R\$ 22.047,67 | R\$ 73.492,26 |
| | | | R\$ 278.755,05 | R\$ 219.906,98 | R\$ 192.892,89 | R\$ 167.013,70 | R\$ 152.512,63 | |
| | | | R\$ 278.755,05 | R\$ 498.662,03 | R\$ 691.554,92 | R\$ 858.568,62 | R\$ 1.011.081,25 | R\$ 1.011.081,25 |