



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097235-02	965458	PREFEITURA DE ITAITUBA	Pavimentação de acesso a Orla do Rio Tapajos no município de Itaitub	Pavimentação de acesso a Orla do Rio Tapajos no município de Itaituba/PA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	PAVIMENTAÇÃO ACESSO A ORLA DO RIO	1.400.427,79	% Período:	10,09%	9,64%	27,50%	26,25%	26,53%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.413,26	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.771,68	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	MOBILIZAÇÃO	3.892,94	% Período:	100,00%											
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	3.892,96	% Período:					100,00%							
1.5.	DRENAGEM	266.090,82	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	766.253,40	% Período:			50,00%	25,00%	25,00%							
1.7.	CALÇADA E MEIO FIO	348.112,73	% Período:				50,00%	50,00%							
Total: R\$ 1.400.427,79				%:	10,09%	9,64%	27,50%	26,25%	26,53%						
Período:	Repass:	131.130,71	125.278,61	357.351,90	341.105,57	344.718,21									
	Contrapartida:	10.175,24	9.721,14	27.729,13	26.468,48	26.748,80									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	141.305,95	134.999,74	385.081,04	367.574,05	371.467,01									
Acumulado:	%:	10,09%	19,73%	47,23%	73,47%	100,00%									
	Repass:	131.130,71	256.409,32	613.761,22	954.866,79	1.299.585,00									
	Contrapartida:	10.175,24	19.896,38	47.625,51	74.093,99	100.842,79									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	141.305,95	276.305,69	661.386,73	1.028.960,78	1.400.427,79									

ITAITUBA  
Local  
quarta-feira, 18 de setembro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JOSÉ ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR  
CREA/CAU: 1515257398  
ART/RRT: PA20241163040