



## AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 08/06/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA	VALOR
LOCAL DA OBRA: ITAITUBA	14.416.605,38

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90	120	150	180	210	240
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.642,24	0,03%	100,00%							
				R\$ 3.642,24							
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.856.488,40	12,88%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 371.297,68	R\$ 371.297,68	R\$ 371.297,68	R\$ 185.648,84	R\$ 185.648,84	R\$ 185.648,84	R\$ 92.824,42	R\$ 92.824,42
3.0	GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO STACO	R\$ 9.357.121,64	64,91%	50,00%	20,00%	10,00%	10,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
				R\$ 4.678.560,82	R\$ 1.871.424,33	R\$ 935.712,16	R\$ 935.712,16	R\$ 233.928,04	R\$ 233.928,04	R\$ 233.928,04	R\$ 233.928,04
4.0	BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO	R\$ 3.199.353,10	22,19%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 639.870,62	R\$ 639.870,62	R\$ 639.870,62	R\$ 319.935,31	R\$ 319.935,31	R\$ 319.935,31	R\$ 159.967,66	R\$ 159.967,66
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.416.605,38</b>	<b>100,00%</b>								
<b>PARCIAL SIMPLES R\$</b>				<b>R\$ 5.693.371,36</b>	<b>R\$ 2.882.592,63</b>	<b>R\$ 1.946.880,46</b>	<b>R\$ 1.441.296,31</b>	<b>R\$ 739.512,19</b>	<b>R\$ 739.512,19</b>	<b>R\$ 486.720,12</b>	<b>R\$ 486.720,12</b>
<b>PERCENTUAIS SIMPLES %</b>				39,49%	19,99%	13,50%	10,00%	5,13%	5,13%	3,38%	3,38%
<b>PARCIAIS ACUMULADOS R\$</b>				<b>R\$ 5.693.371,36</b>	<b>R\$ 8.575.963,99</b>	<b>R\$ 10.522.844,45</b>	<b>R\$ 11.964.140,77</b>	<b>R\$ 12.703.652,96</b>	<b>R\$ 13.443.165,15</b>	<b>R\$ 13.929.885,26</b>	<b>R\$ 14.416.605,38</b>
<b>PERCENTUAIS ACUMULADOS %</b>				39,49%	59,49%	72,99%	82,99%	88,12%	93,25%	96,62%	100,00%

Itaituba, 24 de outubro de 2022

AGR BOTELHO ENGENHARIA  
RENATO DE SOUZA BOTELHO  
CPF: 098.548.566-31