



OBRA: REFORMA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ITAITUBA
LOCAL: ITAITUBA/PA
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2022 - SEDOP MAIO/2022 - (DESONERADAS)
DATA: 22/04/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES			TOTAL
		1	2	3	
1	SERVIÇOS INICIAIS	95,00%		5,00%	100,00%
		R\$ 14.917,00	R\$ -	R\$ 785,11	R\$ 15.702,10
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35,00%	40,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 8.026,63	R\$ 9.173,29	R\$ 5.733,31	R\$ 22.933,22
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	100,00%			100,00%
		R\$ 11.923,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.923,88
4	PAREDES E PAINÉIS		100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ 17.262,56	R\$ -	R\$ 17.262,56
5	COBERTURA	70,00%	30,00%		100,00%
		R\$ 68.163,45	R\$ 29.212,91	R\$ -	R\$ 97.376,36
6	ESQUADRIAS		70,00%	30,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 6.314,32	R\$ 2.706,14	R\$ 9.020,46
7	REVESTIMENTOS		100,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ 3.114,60	R\$ -	R\$ 3.114,60
8	PISO		50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 14.148,54	R\$ 14.148,54	R\$ 28.297,07
9	PINTURA		70,00%	30,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 43.532,37	R\$ 18.656,73	R\$ 62.189,10
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.625,72	R\$ 7.625,72
11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO			100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 23.367,90	R\$ 23.367,90
12	SERRALHERIA			100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.838,02	R\$ 12.838,02
13	LIMPEZA FINAL			100%	100%
				R\$ 3.967,98	R\$ 3.967,98
TOTAL SIMPLES		R\$ 103.030,95	R\$ 122.758,58	R\$ 89.829,43	R\$ 315.618,97
% SIMPLES		32,64%	38,89%	28,46%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 103.030,95	R\$ 225.789,54	R\$ 315.618,97	
% ACUMULADO		32,64%	71,54%	100,00%	

Itaituba - Pa, 24 de JUNHO de 2022

José Alcir Oliveira da Silva Júnior