



Obra

REFORMA E CLIMATIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE

Bancos

SINAPI - 07/2025 - Pará
SBC - 08/2025 - Pará
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
IOPES - 05/2025 - Espírito Santo
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.

28,78%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 25.515,72	100,00% 25.515,72					
2	Subestação	100,00% 57.663,12	50,00% 28.831,56	50,00% 28.831,56				
3	Instalações elétricas para climatização	100,00% 741.442,44		25,00% 185.360,61	25,00% 185.360,61	25,00% 185.360,61	25,00% 185.360,61	
4	Instalação de Exaustores	100,00% 10.927,40					50,00% 5.463,70	50,00% 5.463,70
5	Execução de Forro	100,00% 266.275,80		25,00% 66.568,95	25,00% 66.568,95	25,00% 66.568,95	25,00% 66.568,95	
Porcentagem			4,93%	25,48%	22,86%	22,86%	23,36%	0,50%
Custo			54.347,28	280.761,12	251.929,56	251.929,56	257.393,26	5.463,70
Porcentagem Acumulado			4,93%	30,41%	53,28%	76,14%	99,50%	100,00%
Custo Acumulado			54.347,28	335.108,40	587.037,96	838.967,52	1.096.360,78	1.101.824,48

João S. S. Mafra
Engenheiro Civil CREA-PA Nº 152041477-3