



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO, REFERENTE AO 1º ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO (Lote IV)	
Obra: Construção de anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantanal de Areia	
CONTRATO Nº 20220393 CONCORRENCIA nº 009/2022-CP	
DATA 03/05/2023	

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	%	VALOR (R\$)	MÊS 1 %	R\$	MÊS 2 %	R\$	MÊS 3 %	R\$	MÊS 4 %	R\$	TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,83	23.473,36	22,00	5.164,14	28,00	6.572,54	22,00	5.164,14	28,00	6.572,54	23.473,36
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,74	41.359,09	100,00	41.359,09							41.359,09
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,23	7.553,00	100,00	7.553,00							7.553,00
4	FUNDAÇÕES	5,88	36.065,29	100,00	36.065,29							36.065,29
5	SUPERESTRUTURA	6,76	41.454,66	56,00	23.214,61	44,00	18.240,05					41.454,66
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,04	6.353,02	100,00	6.353,02							6.353,02
7	PAREDES E PAINÉIS	6,46	39.606,02	26,00	10.297,56	74,00	29.308,46					39.606,02
8	REVESTIMENTO	11,71	71.807,11	26,00	18.669,86	35,00	25.132,50	39,00	28.004,75			71.807,11
9	PISOS	7,47	45.809,34			57,00	26.111,33	43,00	19.698,01			45.809,34
10	INSTALAÇÕES	5,71	35.008,55			45,00	15.753,86	55,00	19.254,69			35.008,55
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	4,76	29.175,62			37,00	10.794,98	63,00	18.380,64			29.175,62
12	FORRO	2,21	13.543,54					36,00	4.875,67	64,00	8.667,87	13.543,54
13	ESQUADRIAS	4,75	29.101,21			15,00	4.365,18	15,00	4.365,18	70,00	20.370,85	29.101,21
14	PINTURA	13,41	82.239,91					50,00	41.119,96	50,00	41.119,95	82.239,91
15	LOUÇAS E METAIS	1,91	11.706,20					100,00	11.706,20	100,00	11.706,20	11.706,20
16	COBERTURA	7,04	43.152,62			15,00	6.472,89	30,00	12.945,78	55,00	23.733,95	43.152,62
17	COMBATE A INCENDIO	0,14	873,82					100,00	873,82	100,00	873,82	873,82
18	DIVERSOS	8,96	54.964,80	26,00	14.290,86	28,00	15.390,14	20,00	10.992,97	26,00	14.290,83	54.964,80
			613.247,16	26,57	162.967,43	25,79	158.141,93	26,87	164.801,79	20,76	127.336,01	613.247,16
				26,57	162.967,43	52,36	321.109,36	79,24	485.911,15	100,00	613.247,16	

WILLIAN BRITO
CHAGAS:979241
48272

Assinado de forma digital
por WILLIAN BRITO
CHAGAS:97924148272
Dados: 2023.05.29 14:33:59
-03'00'