



ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO REFERETE AO LOTE III DA CONCORRENCIA 004 2020

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REI DAVI.

LOCAL DA OBRA: VICINAL DO KM 40, COMUNIDADE DE MONTE MORIÁ.

TABELA SINAPI/PA - 07/2020 SEDOP/PA - 04/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,91%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.225,93	100,00%				100,00 %
			2.225,93				2.225,93
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.206,69	100,00%				100,00 %
			1.206,69				1.206,69
3	FUNDAÇÃO	16.711,35	100,00%				100,00 %
			16.711,35				16.711,35
4	ESTRUTURA	19.982,34	60,00%	40,00%			100,00 %
			11.989,40	7.992,94			19.982,34
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.109,40	100,00%				100,00 %
			4.109,40				4.109,40
6	PAREDES E PAINÉIS	11.622,04	30,00%	70,00%			100,00 %
			3.486,62	8.135,42			11.622,04
7	REVESTIMENTO	23.971,45	30,00%	30,00%	40,00%		100,00 %
			7.191,44	7.191,44	9.588,57		23.971,45
8	PISOS	26.851,67		50,00%	50,00%		100,00 %
				13.425,85	13.425,82		26.851,67
9	INSTALAÇÕES	46.417,79		40,00%	60,00%		100,00 %
				18.567,11	27.850,68		46.417,79
10	FORRO	9.959,45			40,00%	60,00%	100,00 %
					3.983,78	5.975,67	9.959,45
11	ESQUADRIAS	20.272,70		30,00%	30,00%	40,00%	100,00 %
				6.081,82	6.081,82	8.109,06	20.272,70
12	PINTURA	6.957,84		20,00%	30,00%	50,00%	100,00 %
				1.391,57	2.087,35	3.478,92	6.957,84
13	LOUÇAS E METAIS	2.815,80				100,00%	100,00 %
						2.815,80	2.815,80
14	COBERTURA	32.697,87	35,00%	65,00%			100,00 %
			11.444,26	21.253,61			32.697,87



ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO REFERETE AO LOTE III DA CONCORRENCIA 004 2020

OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REI DAVI.

LOCAL DA OBRA: VICINAL DO KM 40, COMUNIDADE DE MONTE MORIÁ.

TABELA SINAPI/PA - 07/2020 SEDOP/PA - 04/2020 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,91%

15	COMBATE A INCENDIO	744,90				100,00%	100,00 %
						744,90	744,90
16	DIVERSOS	58.388,26	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00 %
			11.677,65	11.677,65	11.677,65	23.355,31	58.388,26
		284.935,48	70.042,74	95.717,41	74.695,67	44.479,66	284.935,48
			70.042,72	165.760,14	240.455,80	284.935,48	