



MACOM
VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Tomada de Peças nº 001/2021

Anexo II (Lote III)- Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Construção de Centro de Referência em Saúde na Comunidade California, no Município de Itaituba

SINAPI-PA 07/2020 - SEDOP-PA 04/2020 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 Dias		60 Dias		90 Dias		Total de Parcelas	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,72	1.751,86	100,00	1.751,86					100,00	1.751,86
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,08	1.107,42	100,00	1.107,42					100,00	1.107,42
3	ESTRUTURAL	8,40	8.583,39	100,00	8.583,39					100,00	8.583,39
4	ALVENARIA	28,71	29.323,59	70,00	20.526,51	30,00	8.797,08			100,00	29.323,59
5	PINTURA	9,13	9.325,52					100,00	9.325,52	100,00	9.325,52
6	COBERTURA	11,86	12.107,82	40,00	4.843,13	60,00	7.264,69			100,00	12.107,82
7	PISO	7,41	7.571,90			100,00	7.571,90			100,00	7.571,90
8	FORRO	4,10	4.184,36			80,00	3.347,49	20,00	836,87	100,00	4.184,36
9	ESQUADRIA	9,81	10.021,59			20,00	2.004,32	80,00	8.017,27	100,00	10.021,59
10	HIDROSSANITÁRIA	11,23	11.467,61			40,00	4.587,04	60,00	6.880,57	100,00	11.467,61
11	ELÉTRICA	6,55	6.685,36			30,00	2.005,61	70,00	4.679,75	100,00	6.685,36
			102.130,42	0,36	36.812,31	0,35	35.578,13	0,29	29.739,98		
				0,36	36.812,31	0,71	72.390,44	1,00	102.130,42		102.130,42